



**Отчет за 2016 год
Инвестиционная программа на 2016 год**

**Государственное Унитарное Предприятие коммунальных
электрических сетей Оренбургской области
"Оренбургкоммунэлектросеть"**

Оренбург 2017

Утверждаю:

Генеральный директор ГУП "ОКЭС"



Отчет об исполнении финансового плана
(заполняется по финансовым отчетам)


млн. рублей

№ п/п	Показатели	2016	
		план	факт
1	2	2	4
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	2574,93	2940,04
	в том числе:		
1.1	Выручка от услуг по передаче электроэнергии	2224,36	2598,81
1.2	Выручка от тех. присоединения до 15 кВ	1,04	1,60
1.3	Выручка от тех. присоединения свыше 15 кВ	57,29	47,49
1.4	Выручка от аренды имущества	243,12	241,21
1.5	Выручка от прочих услуг	49,12	50,93
II	Расходы по текущей деятельности, всего	2260,16	2644,46
1	Материальные расходы, всего	445,43	412,91
	в том числе:		
1.1	Топливо	37,52	35,00
1.2	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	94,94	96,14
1.3	Покупная электроэнергия	312,97	281,76
2	Расходы на оплату труда с учетом ЕСН	886,48	976,61
3	Амортизационные отчисления	300,55	336,89
4	Налоги и сборы, всего	348,44	337,70
5	Прочие расходы, всего	279,26	580,35
	в том числе:		
5.1	Ремонт основных средств	28,38	31,56
5.3	Платежи по аренде и лизингу	2,11	2,40
5.4	Инфраструктурные платежи рынка (услуги смежных сетей)	229,72	235,55
III	Валовая прибыль (I р. - II р.)	314,77	295,58
IV	Внерезидентские доходы и расходы (сальдо)	-68,72	-43,77
1	Внерезидентские доходы, всего	10,53	72,84
	в том числе		
1.1	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)		
1.2	Проценты от размещения средств		48,00
2	Внерезидентские расходы, всего	79,25	116,61
	в том числе		
2.1	Проценты по обслуживанию кредитов		
V	Прибыль до налогообложения (III + IV)	246,05	251,81
VI	Налог на прибыль	44,74	41,55
VII	Чистая прибыль	163,76	186,78
VIII	Направления использования чистой прибыли	228,91	186,78
	в том числе:		
1	Фонд накопления	64,80	20,86
2	Прочие инвестиции	151,52	156,51
3	Выплата дивидендов		
4	Прочие расходы из прибыли	12,59	9,41
IX	Изменение дебиторской задолженности		
1	Увеличение дебиторской задолженности	22,87	35,23
2	Сокращение дебиторской задолженности	15,39	26,89
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	7,48	8,34
X	Изменение кредиторской задолженности		
1	Увеличение кредиторской задолженности	28,82	28,56
2	Сокращение кредиторской задолженности	13,11	13,60
	Сальдо (+ увеличение; - сокращение)	15,71	14,97
XI	Привлечение заемных средств		
	в том числе на:		
1	Финансирование инвестиционной программы		
1.1	в т.ч. в части ДПМ *		
2	Прочие цели (расшифровка)		
XII	Погашение заемных средств		
	в том числе по:		
1	Инвестиционной программе		
1.1	в т.ч. в части ДПМ *		
2	Прочие цели (расшифровка)		
XIII	Возмещаемый НДС (посупления)	93,87	52,68
XIV	Купля/продажа активов		
1	Покупка активов (акций, долей и т.п.)		
2	Продажа активов (акций, долей и т.п.)		
XV	Средства, полученные от допэмиссии акций		

№ п/п	Показатели	2016	
		план	факт
1	2	2	4
XVI	Капитальные вложения в т.ч. в части ДПМ *	431,12	431,12
XVI	Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.)	2723,54	3121,01
XVII	Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)	2714,81	3111,59
	Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)	8,73	9,41
Справочно:			
1	ЕВПТДА	546,60	588,70
2	Долг на конец периода		
3	Прогноз тарифов	1,047	1,047

* Заполняется ОГК/ТГК.

Заместитель генерального директора по финансам ГУП "ОКЭС"



Л.Р.Зинурова

Утверждаю:

Генеральный директор
ГУП "ОКЭС"


" 14 " 10 2017 г.
И.В. Астафьев


Отчет об исполнении инвестиционной программы ГУП "ОКЭС" за 2016 год, млн. рублей с НДС

№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования (отчетный год)		Освоено (закрыто актами выполненн ых работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			план	факт				млн. рублей	%	в том числе		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	Всего по ГУП "ОКЭС"	6,917	431,123	431,123	431,123	377,761	0,000	0,000	0	-7,594	0,000	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,147	279,407	266,486	266,486	242,962	0,000	-12,921	-1	-6,540	0,000	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,147	279,145	266,112	266,112	242,587	0,000	-13,034	-1	-6,577	0,000	
1	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Абдулино		4,951	3,486	3,486	3,486		-1,465	-30			Исключение объектов, уточнение стоимости
2	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Адамовка		7,211	6,553	6,553	6,553		-0,658	-9	-0,658		
3	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Акбулак	0,010	19,671	18,659	18,659	18,668		-1,013	-5	-1,013		
4	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Александровка		5,124	5,111	5,111	5,111		-0,013	0	-0,013		
5	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Асекеево		4,599	4,704	4,704	4,506		0,106	2	0,106		

№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования (отчетный год)		Освоено (закрыто актами выполненн ых работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			план	факт				млн. рублей	%	в том числе		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка		4,205	4,179	4,179	4,179		-0,026	-1	-0,026		
7	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан		12,713	11,919	11,919	11,198		-0,794	-6	-0,794		
8	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук		12,687	13,605	13,605	10,102		0,918	7	0,918		
9	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Грачевка		2,007	1,789	1,789	1,789		-0,219	-11	-0,219		
10	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Домбаровка		7,744	7,505	7,505	7,505		-0,239	-3	-0,239		
11	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Илек		14,380	14,427	14,427	14,427		0,047	0	0,047		
12	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Кваркено		4,258	4,258	4,258	4,258		0,000	0			
13	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Колтубановка		2,338	2,257	2,257	2,257		-0,080	-3	-0,080		
14	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык		14,332	12,756	12,756	7,691		-1,575	-11	-1,575		
15	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Курманаевка		2,401	2,401	2,401	2,401		0,000	0			
16	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Матвеевка		6,894	6,993	6,993	6,993		0,100	1	0,100		
17	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск		6,999	5,172	5,172	5,091		-1,827	-26			Исключение объектов, уточнение стоимости
18	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск		5,056	4,683	4,683	4,683		-0,374	-7	-0,374		
19	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка		1,001	1,021	1,021	1,021		0,021	2	0,021		
20	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский	0,011	9,362	9,398	9,398	9,409		0,035	0	0,035		


№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования (отчетный год)		Освоено (закрыто актами выполненн ых работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			план	факт				млн. рублей	%	в том числе		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
21	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург	0,084	39,350	36,364	36,364	22,888	-2,986	-8	-2,986			
22	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск		11,510	8,389	8,389	8,389	-3,121	-27			Исключение объектов, уточнение стоимости	
23	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Первомайский		2,806	2,749	2,749	2,749	-0,057	-2	-0,057			
24	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцкий	0,006	7,658	8,020	8,020	7,627	0,363	5	0,363			
25	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Плешаново		1,698	1,731	1,731	1,731	0,033	2	0,033			
26	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Пономаревка		5,095	5,160	5,160	5,160	0,064	1	0,064			
27	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара	0,008	10,487	10,617	10,617	10,625	0,130	1	0,130			
28	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ	0,029	13,026	13,314	13,314	13,343	0,289	2	0,289			
29	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Северный		5,469	5,310	5,310	5,211	-0,158	-3	-0,158			
30	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк		9,215	9,172	9,172	9,172	-0,044	0			Включение дополнительных объектов, уточнение стоимости	
31	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск		9,917	9,450	9,450	9,404	-0,467	-5	-0,467			
32	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Ташла		3,454	2,855	2,855	2,855	-0,599	-17	-0,599			
33	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Тоцк		0,684	0,739	0,739	0,739	0,055	8	0,055			
34	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Шарлык		10,846	11,365	11,365	11,365	0,519	5	0,519			
1.2	Развитие производственных баз	0,000	0,262	0,375	0,375	0,375	0	0,113	43	0,037	0	

№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования (отчетный год)		Освоено (закрыто актами выполненн ых работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			план	факт				млн. рублей	%	в том числе		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1	Реконструкция системы газоснабжения котельных (Здание шарлыкского РУЭС); р.ц. Шарлык		0,262	0,299	0,299	0,299		0,037	14	0,037		
2	Реконструкция автомобиля ГАЗ-3307, гос. № В 528 ОМ56, инв № БЗЛ7366, г. Бузулук		0,000	0,076	0,076	0,076		0,076	100			Включение дополнительных объектов
2.	Новое строительство	6,770	119,239	102,881	102,881	73,043	0	-16,358	-23	-1,054	0	
2.1	Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности	6,391	79,654	56,415	56,415	45,097	0	-23,239	-43	-1,162	0	
1	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Абдулино		2,865	2,712	2,712	2,712		-0,153	-5	-0,153		
2	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Акбулак		15,718	7,551	7,551	7,551		-8,167	-52			Исключение объектов, уточнение стоимости
3	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка		0,281	0,291	0,291	0,287		0,009	3	0,009		
4	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан		1,221	2,886	2,886	2,838		1,664	136			Включение дополнительных объектов, уточнение стоимости
5	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук		6,927	5,846	5,846	0,400		-1,081	-16	-1,081		
6	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Домбаровка		0,271	0,211	0,211	0,211		-0,060	-22			Исключение объектов, уточнение стоимости
7	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Илек		1,800	1,811	1,811	1,811		0,011	1	0,011		
8	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык	0,784	0,089	0,089	0,089	0,873		0,000	0			
9	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, п. Новоорск		0,000	1,743	1,743	1,743		1,743	100			Включение дополнительных объектов
10	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка		7,397	7,500	7,500	7,500		0,102	1	0,102		
11	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Октябрьский		0,063	0,063	0,063	0,063		0,000	0			

№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования (отчетный год)		Освоено (закрыто актами выполненн ых работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			план	факт				млн. рублей	%	в том числе		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
12	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург	5,607	24,107	8,130	8,130	1,525	-15,977	-66			Перенос сроков на 2017 год	
13	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск		4,563	2,588	2,588	2,588	-1,975	-43			Исключение объектов, уточнение стоимости	
14	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара		0,552	0,562	0,562	0,562	0,010	2	0,01			
15	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Пономаревка		0,529	0,529	0,529	0,529	0,000	0				
16	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ		0,104	0,000	0,000	0,000	-0,104	-100			Исключение объектов, уточнение стоимости	
17	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Северный		0,827	0,827	0,827	0,827	0,000	0				
18	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк		10,533	11,332	11,332	11,332	0,799	8			Исключение объектов	
19	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск		0,795	0,734	0,734	0,734	-0,061	-8	-0,061			
20	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Тоцк		1,012	1,012	1,012	1,012	0,000	0				
2.2	Развитие производственных баз	0,380	39,585	46,466	46,466	27,946	0	6,880	17	0,108	0	
1	Монтаж системы видеонаблюдения административного здания Кувандыкского РУЭС, г. Кувандык		0,133	0,133	0,133	0,133	0,000	0				
2	Монтаж системы видеонаблюдения административного здания ОГУ КЭС, г. Оренбург		0,306	0,306	0,306	0,306	0,000	0				
3	Строительство административного здания с гаражом Переволоцкого РУЭС ГУП «ОКЭС» ул. Космическая, 1А, п. Переволоцкий	0,271	11,887	6,330	6,330	0,000	-5,557	-47			Перенос сроков на 2017 год	
4	Благоустройство территории (асфальтирование). Монтаж системы водоснабжения административного здания Новосергиевского РУЭС		0,996	0,841	0,841	0,841	-0,156	-16	-0,156			
5	Благоустройство территории, устройство ограждения и монтаж канализации Соль-Илецкого РУЭС		3,987	4,002	4,002	4,002	0,015	0	0,015			

№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования (отчетный год)		Освоено (закрыто актами выполненн ых работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			план	факт				млн. рублей	%	в том числе		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
6	Благоустройство территории Ташлинского РУЭС (асфальтирование), ул. Садовая, 57А, р/ц Ташла		1,769	1,769	1,769	1,769	0,000	0				
7	Монтаж структурированной кабельной системы административного здания Бузулукских КЭС, ул.Луговая, 10, г.Бузулук	0,098	2,583	2,728	2,728	2,826	0,145	6	0,145			
8	Строительство ограждения производственной площадки Бузулукских КЭС, г. Бузулук		0,000	0,608	0,608	0,608	0,608	100			Включение дополнительных объектов	
9	Строительство площадки временного накопления отходов на базе Бузулукских КЭС, ул. Луговая,10, г. Бузулук		0,000	0,124	0,124	0,124	0,124	100			Включение дополнительных объектов	
10	Строительство административного здания с гаражом Пономарёвского РУЭС, пр. Промысловский, 2/1, с. Пономаревка	0,010	14,643	12,288	12,288	0,000	-2,355	-16			Перенос сроков на 2017 год	
11	"Строительство гаража в Кваркенском РУЭС", р.ц. Кваркено		2,299	2,299	2,299	2,299	0,000	0				
12	Строительство кабельного канала ул. Мира г. Оренбург (L=0,693 км)		0,000	13,714	13,714	13,714	13,714	100			Включение дополнительных объектов	
13	"Строительство канализации к административному зданию Новоорского РУЭС", р.ц. Новоорск"		0,557	0,660	0,660	0,660	0,103	18	0,103			
14	Строительство ограждения административного здания Шарлыкского РУЭС		0,000	0,239	0,239	0,239	0,239	100			Включение дополнительных объектов	
15	Устройство приточно-вытяжной вентиляции в гараже и мастерской Новоорского РУЭС, р.ц. Новоорск		0,427	0,427	0,427	0,427	0,000	0				
3.	Оборудование не требующее монтажа		32,478	61,756	61,756	61,756	29,279	90			Включение дополнительных объектов	

Главный инженер ГУП "ОКЭС"



Ю.М. Байдо

Заместитель генерального директора по финансам ГУП "ОКЭС"



Л.Р. Зинурова



Начальник отдела капитального строительства ГУП "ОКЭС"



А.В. Мягкий

Утверждаю:

Генеральный директор


 В.А. Дерибин (подпись)
 " 14 " 2016 г.


Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
2016г

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования		Причины отклонений
		2016г		
		план *	факт **	
1	Собственные средства	365,359	365,359	Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур). Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации.
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	64,805	20,864	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	64,805	20,864	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора			
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)			
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации			
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей			
1.1.4.	Прочая прибыль			
1.2.	Амортизация	300,554	344,495	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	204,493	267,862	
1.2.2.	Прочая амортизация	0,000	0,000	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	96,061	76,633	
1.3.	Возврат НДС			
1.4.	Прочие собственные средства			
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии			
1.5.	Остаток собственных средств на начало года			
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:			
2.1.	Кредиты			
2.2.	Облигационные займы			
2.3.	Займы организаций			
2.4.	Бюджетное финансирование			
2.5.	Средства внешних инвесторов			
2.6.	Использование лизинга			
2.7.	Прочие привлеченные средства			
	ВСЕГО источников финансирования	365,36	365,36	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДГМ			
	вне ДГМ			

Зам.генерального директора по финансам

 Л.Р.Зинурова

Утверждаю:

Генеральный директор
ГУП "ОКЭС"

 Ю.В. Астафьев

" 14 " 05 2017 г.



Отчет о вводах/выводах объектов ГУП "ОКЭС" за 2016 год

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		план		факт		план		факт	
		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА	
		км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по ГУП "ОКЭС"	198,812	22,363	180,265	22,803	165,425	19,800	157,298	20,490
1	Техническое перевооружение и реконструкция	165,425	19,800	157,298	20,490	165,425	19,800	157,298	20,490
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	165,425	19,800	157,298	20,490	165,425	19,800	157,298	20,490
1	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Абдулино	0,467	1,300	0,467	0,650	0,467	1,300	0,467	0,650
2	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Адамовка	4,353	0,810	4,367	1,060	4,353	0,810	4,367	1,060
3	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Акбулак	9,772	0,250	10,464	0,250	9,772	0,250	10,464	0,250
4	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Александровка	2,419	0,750	2,421	0,750	2,419	0,750	2,421	0,750
5	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Асекеево	3,201	0,160	3,200	0,160	3,201	0,160	3,200	0,160


№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		план		факт		план		факт	
		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА	
		км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка	3,773	0,000	3,663	0,000	3,773	0,000	3,663	0,000
7	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан	7,773	1,000	7,210	1,000	7,773	1,000	7,210	1,000
8	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук	5,303	1,700	5,601	2,180	5,303	1,700	5,601	2,180
9	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Грачевка	1,822	0,000	1,827	0,000	1,822	0,000	1,827	0,000
10	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Домбаровка	7,160	0,980	7,200	0,980	7,160	0,980	7,200	0,980
11	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Илек	12,190	0,500	12,190	0,500	12,190	0,500	12,190	0,500
12	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Кваркено	2,555	0,480	2,555	0,480	2,555	0,480	2,555	0,480
13	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Колтубановка	3,790	0,000	3,790	0,250	3,790	0,000	3,790	0,250
14	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык	8,431	1,130	4,040	1,130	8,431	1,130	4,040	1,130
15	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Курманаевка	1,148	0,250	1,150	0,250	1,148	0,250	1,150	0,250
16	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Матвеевка	3,281	0,500	3,281	0,500	3,281	0,500	3,281	0,500
17	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск	3,773	0,500	2,224	0,500	3,773	0,500	2,224	0,500
18	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск	2,731	0,660	2,742	0,660	2,731	0,660	2,742	0,660
19	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка	0,000	0,200	0,000	0,200	0,000	0,200	0,000	0,200
20	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский	7,586	0,250	7,590	0,250	7,586	0,250	7,590	0,250

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		план		факт		план		факт	
		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА	
		км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция системы газоснабжения котельных (Здание шарлыкского РУЭС); р.ц. Шарлык	0,000	0,000			0,000	0,000		
2	Реконструкция автомобиля ГАЗ-3307, гос. № В 528 ОМ56, инв № БЗЛ7366, г. Бузулук	0,000	0,000			0,000	0,000		
2.	Новое строительство	33,387	2,563	22,967	2,313	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1	Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности	33,387	2,563	22,967	2,313	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Абдулино	1,049	0,000	1,049	0,000	0,000	0,000		
2	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Акбулак	9,500	0,350	6,000	0,100	0,000	0,000		
3	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка	0,244	0,000	0,244	0,000	0,000	0,000		
4	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан	1,044	0,100	0,971	0,100	0,000	0,000		
5	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук	0,592	0,000	0,171	0,000	0,000	0,000		
6	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Домбаровка	0,200	0,000	0,230	0,000	0,000	0,000		
7	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Илек	1,651	0,000	1,651	0,000	0,000	0,000		
8	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык	0,272	0,000	0,272	0,000	0,000	0,000		
9	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, п. Новоорск	0,000	0,000	0,000	1,260	0,000	0,000		
10	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка	5,783	0,000	5,783	0,000	0,000	0,000		
11	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Октябрьский	0,080	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000		

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		план		факт		план		факт	
		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА	
		км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург	6,524	0,000	0,591	0,000	0,000	0,000		
13	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск	1,600	1,890	1,764	0,630	0,000	0,000		
14	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара	0,000	0,160	0,000	0,160	0,000	0,000		
15	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Пономаревка	0,035	0,063	0,040	0,063	0,000	0,000		
16	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ	0,075	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
17	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Северный	0,507	0,000	0,507	0,000	0,000	0,000		
18	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк	3,490	0,000	2,857	0,000	0,000	0,000		
19	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск	0,378	0,000	0,394	0,000	0,000	0,000		
20	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Тоцк	0,363	0,000	0,363	0,000	0,000	0,000		
2.2	Развитие производственных баз	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Монтаж системы видеонаблюдения административного здания Кувандыкского РУЭС, г. Кувандык	0,000	0,000			0,000	0,000		
2	Монтаж системы видеонаблюдения административного здания ОГУ КЭС, г. Оренбург	0,000	0,000			0,000	0,000		
3	Строительство административного здания с гаражом Переволоцкого РУЭС ГУП «ОКЭС» ул. Космическая, 1А, п. Переволоцкий	0,000	0,000			0,000	0,000		
4	Благоустройство территории (асфальтирование). Монтаж системы водоснабжения административного здания Новосергиевского РУЭС	0,000	0,000			0,000	0,000		
5	Благоустройство территории, устройство ограждения и монтаж канализации Соль-Илецкого РУЭС	0,000	0,000			0,000	0,000		

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		план		факт		план		факт	
		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА		МВт, Гкал/час, км, МВА	
		км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Благоустройство территории Ташлинского РУЭС (асфальтирование), ул. Садовая, 57А, р/ц Ташла	0,000	0,000			0,000	0,000		
7	Монтаж структурированной кабельной системы административного здания Бузулукских КЭС, ул.Луговая, 10, г.Бузулук	0,000	0,000			0,000	0,000		
8	Строительство ограждения производственной площадки Бузулукских КЭС, г. Бузулук	0,000	0,000			0,000	0,000		
9	Строительство площадки временного накопления отходов на базе Бузулукских КЭС, ул. Луговая,10, г. Бузулук	0,000	0,000			0,000	0,000		
10	Строительство административного здания с гаражом Пономарёвского РУЭС, пр. Промысловский, 2/1, с. Пономаревка	0,000	0,000			0,000	0,000		
11	"Строительство гаража в Кваркенском РУЭС", р.ц. Кваркено	0,000	0,000			0,000	0,000		
12	Строительство кабельного канала ул. Мира г. Оренбург (L=0,693 км)	0,000	0,000			0,000	0,000		
13	"Строительство канализации к административному зданию Новоорского РУЭС", р.ц. Новоорск"	0,000	0,000			0,000	0,000		
14	Строительство ограждения административного здания Шарлыкского РУЭС	0,000	0,000			0,000	0,000		
15	Устройство приточно-вытяжной вентиляции в гараже и мастерской Новоорского РУЭС, р.ц. Новоорск	0,000	0,000			0,000	0,000		
3.	Оборудование не требующее монтажа	0,000	0,000			0,000	0,000		

Главный инженер ГУП "ОКЭС"



Ю.М. Байдо

Заместитель генерального директора по финансам ГУП "ОКЭС"



Л.Р. Зинурова

Начальник отдела капитального строительства ГУП "ОКЭС"



А.В. Мягкий

Утверждаю

Генеральный директор
ГУП "ОКЭС"


Ю.В. Астафьев

"14" 05 2017 г.



Отчет об исполнении инвестиционной программы ГУП "ОКЭС" за 2016 год, млн. рублей с НДС


№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования (отчетный год)										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	Всего по ГУП "ОКЭС"	6,917	431,123	431,123	14,966	14,966	76,886	76,883	174,698	160,432	164,573	178,842	431,123	178,843	377,761	181,161	0,000	0,000	0	-7,594	0,000	
1	Техническое перевооружение и реконструкция	0,147	279,407	266,486	1,218	1,218	63,852	63,852	149,426	138,509	64,910	62,907	266,486	62,907	242,962	81,539	0,000	-12,921	-1	-6,540	0,000	
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	0,147	279,145	266,112	1,218	1,218	63,852	63,852	149,165	138,210	64,910	62,831	266,112	62,831	242,587	81,164	0,000	-13,034	-1	-6,577	0,000	
1	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Абдулино		4,951	3,486					4,951	3,452		0,034	3,486	0,034	3,486	3,486		-1,465	-30			Исключение объектов, уточнение стоимости
2	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.п. Адамовка		7,211	6,553			1,758	1,758	5,453	4,795			6,553		6,553	0,000		-0,658	-9	-0,658		
3	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.п. Акбулак	0,010	19,671	18,659					8,249	8,530	11,423	10,129	18,659	10,129	18,668	12,793		-1,013	-5	-1,013		
4	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.п. Александровка		5,124	5,111			4,942	4,942	0,182	0,064		0,105	5,111	0,105	5,111	0,105		-0,013	0	-0,013		
5	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.п. Асекеево		4,599	4,704	0,099	0,099	1,015	1,015	3,484	3,590			4,704		4,506	0,000		0,106	2	0,106		
6	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.п. Беляевка		4,205	4,179			1,043	1,043	3,079	3,136	0,083		4,179		4,179	0,000		-0,026	-1	-0,026		
7	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан		12,713	11,919	0,478	0,478	7,131	7,131	5,104	3,902		0,409	11,919	0,409	11,198	2,549		-0,794	-6	-0,794		
8	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук		12,687	13,605	0,023	0,023	2,663	2,663	2,354	2,687	7,647	8,232	13,605	8,232	10,102	7,274		0,918	7	0,918		
9	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.п. Грачевка		2,007	1,789					1,967	1,789	0,040		1,789		1,789	0,000		-0,219	-11	-0,219		
10	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.п. Домбаровка		7,744	7,505			1,435	1,435	6,309	6,070			7,505		7,505	0,000		-0,239	-3	-0,239		
11	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.п. Илек		14,380	14,427			6,496	6,496	7,884	7,931			14,427		14,427	0,000		0,047	0	0,047		
12	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.п. Кваркено		4,258	4,258			2,449	2,449	1,809	1,809			4,258		4,258	0,000		0,000	0			
13	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.п. Колтубановка		2,338	2,257					2,323	2,201	0,015	0,056	2,257	0,056	2,257	1,207		-0,080	-3	-0,080		

№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования (отчетный год)										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
14	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык		14,332	12,756			1,783	1,783	12,548	5,954		5,019	12,756	5,019	7,691	3,025		-1,575	-11	-1,575		
15	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Курманаевка		2,401	2,401			2,346	2,346	0,056	0,056			2,401		2,401	0,000		0,000	0			
16	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Матвеевка		6,894	6,993			1,387	1,387	5,507	5,606			6,993		6,993	0,000		0,100	1	0,100		
17	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Медногорск		6,999	5,172			0,473	0,473	1,981	1,968	4,546	2,731	5,172	2,731	5,091	3,756		-1,827	-26			Исключение объектов, уточнение стоимости
18	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новоорск		5,056	4,683			2,215	2,215	2,841	2,467			4,683		4,683	0,000		-0,374	-7	-0,374		
19	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка		1,001	1,021					1,001	1,021			1,021		1,021	0,000		0,021	2	0,021		
20	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Октябрьский	0,011	9,362	9,398			4,969	4,969	4,394	4,429			9,398		9,409	0,000		0,035	0	0,035		
21	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург	0,084	39,350	36,364	0,077	0,077	0,614	0,614	5,979	7,968	32,681	27,705	36,364	27,705	22,888	22,058		-2,986	-8	-2,986		
22	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск		11,510	8,389	0,091	0,091	1,935	1,935	9,355	6,252	0,130	0,111	8,389	0,111	8,389	0,111		-3,121	-27			Исключение объектов, уточнение стоимости
23	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Первомайский		2,806	2,749					2,746	2,522	0,060	0,227	2,749	0,227	2,749	1,991		-0,057	-2	-0,057		
24	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Переволоцкий	0,006	7,658	8,020	0,071	0,071			7,586	7,550		0,399	8,020	0,399	7,627	0,000		0,363	5	0,363		
25	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Плешаново		1,698	1,731			1,157	1,157	0,525	0,452	0,016	0,122	1,731	0,122	1,731	0,565		0,033	2	0,033		
26	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Пономаревка		5,095	5,160			2,167	2,167	2,928	2,928		0,064	5,160	0,064	5,160	2,992		0,064	1	0,064		
27	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара	0,008	10,487	10,617	0,062	0,062			10,425	10,532		0,024	10,617	0,024	10,625	1,059		0,130	1	0,130		
28	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ	0,029	13,026	13,314			1,685	1,685	11,340	11,629			13,314		13,343	0,000		0,289	2	0,289		
29	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Северный		5,469	5,310	0,119	0,119	1,494	1,494	3,855	3,629		0,068	5,310	0,068	5,211	2,241		-0,158	-3	-0,158		
30	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк		9,215	9,172			4,694	4,694	4,319	4,474	0,202	0,003	9,172	0,003	9,172	0,155		-0,044	0			
31	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск		9,917	9,450			0,888	0,888	2,959	2,838	6,069	5,724	9,450	5,724	9,404	8,228		-0,467	-5	-0,467		
32	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Ташла		3,454	2,855			0,683	0,683	0,772	0,639	1,999	1,533	2,855	1,533	2,855	2,164		-0,599	-17	-0,599		
33	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Тоцк		0,684	0,739			0,676	0,676	0,008	0,008		0,055	0,739	0,055	0,739	0,055		0,055	8	0,055		
34	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Шарлык		10,846	11,365	0,199	0,199	5,753	5,753	4,893	5,332		0,080	11,365	0,080	11,365	5,350		0,519	5	0,519		
1.2	Развитие производственных баз	0,000	0,262	0,375	0,000	0,000	0,000	0,000	0,262	0,299	0,000	0,076	0,375	0,076	0,375	0,375	0,000	0,113	-43,048	0,037	0,000	
1	Реконструкция системы газоснабжения котельных (Здание шарлыкского РУЭС), р.ц. Шарлык		0,262	0,299					0,262	0,299			0,299	0,000	0,299	0,299		0,037	14	0,037		

№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования (отчетный год)										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2	Реконструкция автомобиля ГАЗ-3307, гос. № В 528 ОМ56, инв № БЗЛ7366, г. Бузулук		0,000	0,076							0,076		0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	100			Включение дополнительных объектов	
2.	Новое строительство	6,770	119,239	102,881	0,337	0,336	12,305	12,305	24,770	21,422	81,827	68,818	102,881	68,818	73,043	52,504	0,000	-16,358	-23	-1,054	0,000	
2.1	Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности	6,391	79,654	56,415	0,230	0,230	6,852	6,852	17,051	16,992	55,521	32,340	56,415	32,340	45,097	27,425	0,000	-23,239	-43	-1,162	0,000	
1	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Абдулино		2,865	2,712					2,865	2,671		0,041	2,712	0,041	2,712	2,712		-0,153	-5	-0,153		
2	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Акбулак		15,718	7,551							15,718	7,551	7,551	7,551	7,551	7,551		-8,167	-52			Исключение объектов, уточнение стоимости
3	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Беляевка		0,281	0,291					0,281	0,287		0,004	0,291	0,004	0,287	0,000		0,009	3	0,009		
4	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бугуруслан		1,221	2,886	0,044	0,044	1,090	1,090	0,088	0,088		1,664	2,886	1,664	2,838	1,664		1,664	136			Включение дополнительных объектов, уточнение стоимости
5	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Бузулук		6,927	5,846			0,476	0,476	0,010	0,010	6,441	5,360	5,846	5,360	0,400	0,117		-1,081	-16	-1,081		
6	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Домбаровка		0,271	0,211							0,271	0,211	0,211	0,211	0,211	0,211		-0,060	-22			Исключение объектов, уточнение стоимости
7	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Илек		1,800	1,811					1,800	1,811			1,811		1,811	0,000		0,011	1	0,011		
8	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Кувандык	0,784	0,089	0,089			0,089	0,089					0,089		0,873	0,000		0,000	0			
9	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, п. Новоорск		0,000	1,743							1,743	1,743	1,743	1,743	1,743	1,743		1,743	100			Включение дополнительных объектов
10	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Новосергиевка		7,397	7,500			0,004	0,004	7,393	7,495			7,500		7,500	0,000		0,102	1	0,102		
11	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Октябрьский		0,063	0,063			0,062	0,062	0,001	0,001			0,063		0,063	0,000		0,000	0			
12	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Оренбург	5,607	24,107	8,130			1,991	1,991	1,918	2,098	20,198	4,042	8,130	4,042	1,525	0,976		-15,977	-66			Перенос сроков на 2017 год
13	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск		4,563	2,588	0,127	0,127	1,843	1,843	0,233	0,233	2,360	0,385	2,588	0,385	2,588	0,385		-1,975	-43			Исключение объектов, уточнение стоимости
14	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Сакмара		0,552	0,562					0,552	0,562			0,562		0,562	0,000		0,010	2	0,010		
15	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Пономаревка		0,529	0,529			0,529	0,529					0,529		0,529	0,000		0,000	0			
16	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Саракташ		0,104	0,000					0,104				0,000		0,000	0,000		-0,104	-100			Исключение объектов, уточнение стоимости
17	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Северный		0,827	0,827	0,059	0,059	0,768	0,768					0,827		0,827	0,000		0,000	0			
18	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк		10,533	11,332							10,533	11,332	11,332	11,332	11,332	11,332		0,799	8			Включение дополнительных объектов, уточнение стоимости
19	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск		0,795	0,734					0,795	0,726		0,008	0,734	0,008	0,734	0,734		-0,061	-8	-0,061		
20	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.ц. Тоцк		1,012	1,012					1,012	1,012			1,012		1,012	0,000		0,000	0			

№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования (отчетный год)										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Отклонение				Причины отклонений
			всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
21	Развитие производственных баз	0,380	39,585	46,466	0,107	0,106	5,453	5,453	7,719	4,430	26,307	36,477	46,466	36,477	27,946	25,079	0,000	6,880	17	0,108	0,000	
22	Монтаж системы видеонаблюдения административного здания Кувандыкского РУЭС, г. Кувандык		0,133	0,133			0,133	0,133					0,133		0,133	0,000		0,000	0			
23	Монтаж системы видеонаблюдения административного здания ОГУ КЭС, г. Оренбург		0,306	0,306			0,306	0,306					0,306		0,306	0,000		0,000	0			
24	Строительство административного здания с гаражом Переволоцкого РУЭС ГУП «ОКЭС» ул. Космическая, 1А, п. Переволоцкий	0,271	11,887	6,330	0,004	0,004	0,510	0,510	1,223	0,006	10,149	5,811	6,330	5,811	0,000	0,000		-5,557	-47			Перенос сроков на 2017 год
25	Благоустройство территории (асфальтирование). Монтаж системы водоснабжения административного здания Новосергиевского РУЭС		0,996	0,841							0,082	0,996	0,841	0,759	0,841	0,841		-0,156	-16	-0,156		
26	Благоустройство территории, устройство ограждения и монтаж канализации Соль-Илецкого РУЭС		3,987	4,002			3,987	3,987					4,002	0,015	4,002	4,002		0,015	0	0,015		
27	Благоустройство территории Ташлинского РУЭС (асфальтирование), ул. Садовая, 57А, р/д Ташла		1,769	1,769					1,769	1,769			1,769		1,769	0,000		0,000	0			
28	Монтаж структурированной кабельной системы административного здания Бузулукских КЭС, ул. Луговая, 10, г. Бузулук	0,098	2,583	2,728							2,583	2,728	2,728	2,728	2,826	2,826		0,145	6	0,145		
29	Строительство ограждения производственной площадки Бузулукских КЭС, г. Бузулук		0,000	0,608								0,608	0,608	0,608	0,608	0,608		0,608	100			Включение дополнительных объектов
30	Строительство площадки временного накопления отходов на базе Бузулукских КЭС, ул. Луговая, 10, г. Бузулук		0,000	0,124								0,124	0,124	0,124	0,124	0,124		0,124	100			Включение дополнительных объектов
31	Строительство административного здания с гаражом Пономаревского РУЭС, пр. Промысловский, 2/1, с. Пономаревка	0,010	14,643	12,288	0,004	0,004	0,518	0,518	1,542	1,814	12,578	9,952	12,288	9,952	0,000	0,000		-2,355	-16			Перенос сроков на 2017 год
32	"Строительство гаража в Кваркенском РУЭС", р.д. Кваркено		2,299	2,299	0,099	0,099			2,200				2,299	2,200	2,299	2,299		0,000	0			
33	Строительство кабельного канала ул. Мира г. Оренбург (L=0,693 км)		0,000	13,714									13,714	13,714	13,714	13,714		13,714	100			Включение дополнительных объектов
34	"Строительство канализации к административному зданию Новоорского РУЭС", р.д. Новоорск"		0,557	0,660					0,557	0,660			0,660		0,660	0,000		0,103	18	0,103		
35	Строительство ограждения административного здания Шарлыкского РУЭС		0,000	0,239								0,239	0,239	0,239	0,239	0,239		0,239	100			Включение дополнительных объектов
36	Устройство приточно-вытяжной вентиляции в гараже и мастерской Новоорского РУЭС, р.д. Новоорск		0,427	0,427					0,427	0,099		0,328	0,427	0,328	0,427	0,427		0,000	0			
3.	Оборудование не требующее монтажа		32,478	61,756	13,412	13,412	0,725	0,725	0,501	0,501	17,839	47,118	61,756	47,118	61,756	47,118		29,279	90			Включение дополнительных объектов

Главный инженер ГУП "ОКЭС"




Ю.М. Байдо

Заместитель генерального директора по финансам ГУП "ОКЭС"



Л.Р. Зинурова

Начальник отдела капитального строительства ГУП "ОКЭС"



А.В. Мякий


№ №	Наименование объекта	Планный объем финансирования, млн. руб.					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов																
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи						иные объекты		
																						год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км				
22	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ. ВЛ-0.4 кВ. ТП(РП)-10/0.4 кВ. г. Орск	11,510	0,000	3,453	8,057	0,000	8,389	0,000	2,517	5,873	0,000	-3,121	0,000	-0,936	-2,185	0,000	8,389	0,000	2,517	5,873	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2016	18	ТМ	1,150	2016	14	ж/б	АС. СИП	7,835	0,000			
23	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ. ВЛ-0.4 кВ. ТП(РП)-10/0.4 кВ. р.п. Первомайский	2,806	0,000	0,842	1,964	0,000	2,749	0,000	0,825	1,924	0,000	-0,057	0,000	-0,017	-0,040	0,000	2,749	0,000	0,825	1,924	0,000	0,000	0,000	0,000	2016	18	ТМ	0,250	2016	14	ж/б	АС. СИП	1,502	0,000				
24	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ. ВЛ-0.4 кВ. ТП(РП)-10/0.4 кВ. р.п. Первомайский	7,658	0,000	2,297	5,360	0,000	8,020	0,000	2,406	5,614	0,000	0,363	0,000	0,109	0,254	0,000	8,020	0,000	2,406	5,614	0,000	0,000	0,000	0,000	2016	18	ТМ	0,400	2016	14	ж/б	АС. СИП	4,260	0,000				
25	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ. ВЛ-0.4 кВ. ТП(РП)-10/0.4 кВ. р.п. Плешаново	1,698	0,000	0,509	1,188	0,000	1,731	0,000	0,519	1,212	0,000	0,033	0,000	0,010	0,023	0,000	1,731	0,000	0,519	1,212	0,000	0,000	0,000	0,000	2016	18	ТМ	0,100	2016	14	ж/б	АС. СИП	1,456	0,000				
26	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ. ВЛ-0.4 кВ. ТП(РП)-10/0.4 кВ. р.п. Пономаревка	5,095	0,000	1,529	3,567	0,000	5,160	0,000	1,548	3,612	0,000	0,064	0,000	0,019	0,045	0,000	5,160	0,000	1,548	3,612	0,000	0,000	0,000	0,000	2016	18	ТМ	0,160	2016	14	ж/б	АС. СИП	3,412	0,000				
27	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ. ВЛ-0.4 кВ. ТП(РП)-10/0.4 кВ. р.п. Сахмара	10,487	0,000	3,146	7,341	0,000	10,617	0,000	3,185	7,432	0,000	0,130	0,000	0,039	0,091	0,000	10,617	0,000	3,185	7,432	0,000	0,000	0,000	0,000	2016	18	ТМ	0,560	2016	14	ж/б	АС. СИП	6,692	0,000				
28	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ. ВЛ-0.4 кВ. ТП(РП)-10/0.4 кВ. р.п. Саркатыш	13,026	0,000	3,908	9,118	0,000	13,314	0,000	3,994	9,320	0,000	0,289	0,000	0,087	0,202	0,000	13,314	0,000	3,994	9,320	0,000	0,000	0,000	0,000	2016	18	ТМ	0,570	2016	14	ж/б	АС. СИП	10,062	0,000				
29	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ. ВЛ-0.4 кВ. ТП(РП)-10/0.4 кВ. р.п. Северный	5,469	0,000	1,641	3,828	0,000	5,310	0,000	1,593	3,717	0,000	-0,158	0,000	-0,048	-0,111	0,000	5,310	0,000	1,593	3,717	0,000	0,000	0,000	0,000	2016	18	ТМ	0,410	2016	14	ж/б	АС. СИП	2,915	0,000				
30	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ. ВЛ-0.4 кВ. ТП(РП)-10/0.4 кВ. г. Соль-Илецк	9,215	0,000	2,765	6,451	0,000	9,172	0,000	2,751	6,420	0,000	-0,044	0,000	-0,013	-0,031	0,000	9,172	0,000	2,751	6,420	0,000	0,000	0,000	0,000	2016	18	ТМ	1,860	2016	14	ж/б	АС. СИП	3,896	0,000				
31	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ. ВЛ-0.4 кВ. ТП(РП)-10/0.4 кВ. г. Сорочинск	9,917	0,000	2,975	6,942	0,000	9,450	0,000	2,835	6,615	0,000	-0,467	0,000	-0,140	-0,327	0,000	9,450	0,000	2,835	6,615	0,000	0,000	0,000	0,000	2016	18	ТМ	0,900	2016	14	ж/б	АС. СИП	6,934	0,000				
32	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ. ВЛ-0.4 кВ. ТП(РП)-10/0.4 кВ. р.п. Ташла	3,454	0,000	1,036	2,418	0,000	2,855	0,000	0,856	1,998	0,000	-0,599	0,000	-0,180	-0,419	0,000	2,855	0,000	0,856	1,998	0,000	0,000	0,000	0,000	2016	18	ТМ	0,250	2016	14	ж/б	АС. СИП	2,052	0,000				
33	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ. ВЛ-0.4 кВ. ТП(РП)-10/0.4 кВ. р.п. Тоцк	0,684	0,000	0,205	0,479	0,000	0,739	0,000	0,222	0,517	0,000	0,055	0,000	0,017	0,039	0,000	0,739	0,000	0,222	0,517	0,000	0,000	0,000	0,000	2016	18	ТМ	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
34	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ. ВЛ-0.4 кВ. ТП(РП)-10/0.4 кВ. р.п. Шарлык	10,846	0,000	3,254	7,592	0,000	11,365	0,000	3,409	7,955	0,000	0,519	0,000	0,156	0,363	0,000	11,365	0,000	3,409	7,955	0,000	0,000	0,000	0,000	2016	18	ТМ	0,250	2016	14	ж/б	АС. СИП	8,581	0,000				
1.2	Развитие производственных баз	0,262	0,000	0,079	0,183	0,000	0,375	0,000	0,112	0,262	0,000	0,113	0,000	0,034	0,079	0,000	0,375	0,000	0,112	0,262	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	Реконструкция системы газоснабжения котельных (Здание шарлыкского РУЭС), р.п. Шарлык	0,262	0,000	0,079	0,183	0,000	0,299	0,000	0,090	0,209	0,000	0,037	0,000	0,011	0,026	0,000	0,299	0,000	0,090	0,209	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2	Реконструкция автомобиля ГАЗ-3307, гос. № В 528 ОМ56, инв № БЗЛ7366, г. Бузулук			0,000	0,000		0,076		0,023	0,053		0,076	0,000	0,023	0,053	0,000	0,076	0,000	0,023	0,053	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2.	Новое строительство	119,239	0,000	35,772	83,467	0,000	102,881	0,000	30,864	72,016	0,000	-16,359	0,000	-4,907	-11,451	0,000	102,881	0,000	30,864	72,016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,858		
2.1	Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности	79,653	0,000	23,896	55,757	0,000	56,415	0,000	16,924	39,490	0,000	-23,239	0,000	-6,972	-16,267	0,000	56,415	0,000	16,924	39,490	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,858		
1	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ. ВЛ-0.4 кВ. ТП(РП)-10/0.4 кВ. г. Абдулино	2,865	0,000	0,859	2,005	0,000	2,712	0,000	0,813	1,898	0,000	-0,153	0,000	-0,046	-0,107	0,000	2,712	0,000	0,813	1,898	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14	ж/б	АС. СИП	1,049	0,000
2	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ. ВЛ-0.4 кВ. ТП(РП)-10/0.4 кВ. р.п. Акбулак	15,718	0,000	4,715	11,003	0,000	7,551	0,000	2,265	5,286	0,000	-8,167	0,000	-2,450	-5,717	0,000	7,551	0,000	2,265	5,286	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2016	18	ТМ	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,995	0,000		
3	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ. ВЛ-0.4 кВ. ТП(РП)-10/0.4 кВ. р.п. Беляевка	0,281	0,000	0,084	0,197	0,000	0,291	0,000	0,087	0,204	0,000	0,009	0,000	0,003	0,007	0,000	0,291	0,000	0,087	0,204	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14	ж/б	АС. СИП	0,244	0,000			
4	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ. ВЛ-0.4 кВ. ТП(РП)-10/0.4 кВ. г. Бутуруслан	1,221	0,000	0,366	0,855	0,000	2,886	0,000	0,866	2,020	0,000	1,664	0,000	0,499	1,165	0,000	2,886	0,000	0,866	2,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2016	18	ТМ	0,100	0,000	14	ж/б	АС. СИП	0,971	0,000			
5	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ. ВЛ-0.4 кВ. ТП(РП)-10/0.4 кВ. г. Бузулук	6,927	0,000	2,078	4,849	0,000	5,846	0,000	1,754	4,092	0,000	-1,081	0,000	-0,324	-0,757	0,000	5,846	0,000	1,754	4,092	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
6	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ. ВЛ-0.4 кВ. ТП(РП)-10/0.4 кВ. р.п. Домбаровка	0,271	0,000	0,081	0,190	0,000	0,211	0,000	0,063	0,148	0,000	-0,060	0,000	-0,018	-0,042	0,000	0,211	0,000	0,063	0,148	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,230	0,000			
7	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ. ВЛ-0.4 кВ. ТП(РП)-10/0.4 кВ. р.п. Илек	1,800	0,000	0,540	1,260	0,000	1,811	0,000	0,543	1,267	0,000	0,011	0,000	0,003	0,008	0,000	1,811	0,000	0,543	1,267	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14	ж/б	АС. СИП	1,617	0,000		
8	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ. ВЛ-0.4 кВ. ТП(РП)-10/0.4 кВ. г. Кувандык	0,089	0,000	0,027	0,062	0,000	0,089	0,000	0,027	0,062	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,089	0,000	0,027	0,062	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
9	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ. ВЛ-0.4 кВ. ТП(РП)-10/0.4 кВ. п. Новороск			0,000	0,000		1,743		0,523	1,220		1,743	0,000	0,523	1,220	0,000	1,743	0,000	0,523	1,220	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2016	18	ТМ	1,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
10	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ. ВЛ-0.4 кВ. ТП(РП)-10/0.4 кВ. р.п. Новосергиевка	7,397	0,000	2,219	5,178	0,000	7,500	0,000	2,250	5,250	0,000	0,102	0,000	0,031																								


№ №	Наименование объекта	Плановый объем финансирования, млн. руб.					Фактически профинансировано, млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Технические характеристики созданных объектов															
		ВСЕГО	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	генерирующие объекты				подстанции				линии электропередачи						иные объекты
																							год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	мощность, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км		
13	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ. ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Орск	4,563	0,000	1,369	3,194	0,000	2,588	0,000	0,776	1,812	0,000	-1,975	0,000	-0,593	-1,383	0,000	2,588	0,000	0,776	1,812	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2016	18	ТМ	0,630	2016	14	ж/б	АС. СИП	1,764	0,000		
14	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ. ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.п. Сакмара	0,552	0,000	0,166	0,386	0,000	0,562	0,000	0,169	0,394	0,000	0,010	0,000	0,003	0,007	0,000	0,562	0,000	0,169	0,394	0,000	0,000	0,000	0,000	2016	18	ТМ	0,160	2016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
15	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ. ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.п. Пономарева	0,529	0,000	0,159	0,370	0,000	0,529	0,000	0,159	0,370	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,529	0,000	0,159	0,370	0,000	0,000	0,000	0,000	2016	18	ТМ	0,063	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,035	0,000		
16	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ. ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.п. Саракташ	0,104	0,000	0,031	0,073	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,104	0,000	-0,031	-0,073	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
17	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ. ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.п. Северный	0,827	0,000	0,248	0,579	0,000	0,827	0,000	0,248	0,579	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,827	0,000	0,248	0,579	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14	ж/б	АС. СИП	0,507	0,000		
18	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ. ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк	10,533	0,000	3,160	7,373	0,000	11,332	0,000	3,400	7,932	0,000	0,799	0,000	0,240	0,559	0,000	11,332	0,000	3,400	7,932	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2016	14	ж/б	АС. СИП	2,857	0,000		
19	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ. ТП(РП)-10/0,4 кВ, г. Сорочинск	0,795	0,000	0,239	0,557	0,000	0,734	0,000	0,220	0,514	0,000	-0,061	0,000	-0,018	-0,043	0,000	0,734	0,000	0,220	0,514	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14	ж/б	АС. СИП	0,394	0,000		
20	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ. ТП(РП)-10/0,4 кВ, р.п. Тошк	1,012	0,000	0,303	0,708	0,000	1,012	0,000	0,303	0,708	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,012	0,000	0,303	0,708	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14	ж/б	АС. СИП	0,363	0,000			
2.2	Развитие производственных баз	39,585	0,000	11,876	27,710	0,000	46,466	0,000	13,940	32,526	0,000	6,880	0,000	2,064	4,816	0,000	46,466	0,000	13,940	32,526	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1	Монтаж системы видеонаблюдения административного здания Кузандыкского РУЭС, г. Кузандык	0,133	0,000	0,040	0,093	0,000	0,133	0,000	0,040	0,093	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,133	0,000	0,040	0,093	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2	Монтаж системы видеонаблюдения административного здания ОГУ КЭС, г. Оренбург	0,306	0,000	0,092	0,214	0,000	0,306	0,000	0,092	0,214	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,306	0,000	0,092	0,214	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
3	Строительство административного здания с гаражом Перволосского РУЭС ГУП «ОКЭС» ул. Космическая, 1А, п. Перволоский	11,887	0,000	3,566	8,321	0,000	6,330	0,000	1,899	4,431	0,000	-5,557	0,000	-1,667	-3,890	0,000	6,330	0,000	1,899	4,431	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
4	Благоустройство территории (асфальтирование) Монтаж системы водоснабжения административного здания Новосергиевского РУЭС	0,996	0,000	0,299	0,697	0,000	0,841	0,000	0,252	0,588	0,000	-0,156	0,000	-0,047	-0,109	0,000	0,841	0,000	0,252	0,588	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
5	Благоустройство территории, устройство ограждения и монтаж канализации Соль-Илецкого РУЭС	3,987	0,000	1,196	2,791	0,000	4,002	0,000	1,201	2,801	0,000	0,015	0,000	0,005	0,011	0,000	4,002	0,000	1,201	2,801	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
6	Благоустройство территории Ташлинского РУЭС (асфальтирование), ул. Садовая, 57А, р/п Ташла	1,769	0,000	0,531	1,238	0,000	1,769	0,000	0,531	1,238	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,769	0,000	0,531	1,238	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
7	Монтаж структурированной кабельной системы административного здания Бузулукских КЭС, ул. Луговая, 10, г. Бузулук	2,583	0,000	0,775	1,808	0,000	2,728	0,000	0,818	1,909	0,000	0,145	0,000	0,044	0,102	0,000	2,728	0,000	0,818	1,909	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
8	Строительство ограждения производственной площадки Бузулукских КЭС, г. Бузулук	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,608	0,000	0,182	0,425	0,000	0,608	0,000	0,182	0,425	0,000	0,608	0,000	0,182	0,425	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
9	Строительство площадки временного накопления отходов на базе Бузулукских КЭС, ул. Луговая 10, г. Бузулук	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,124	0,000	0,037	0,087	0,000	0,124	0,000	0,037	0,087	0,000	0,124	0,000	0,037	0,087	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
10	Строительство административного здания с гаражом Пономаревского РУЭС, пр. Промысловский, 2/1, с. Пономарева	14,643	0,000	4,393	10,250	0,000	12,288	0,000	3,686	8,601	0,000	-2,355	0,000	-0,706	-1,648	0,000	12,288	0,000	3,686	8,601	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
11	"Строительство гаража в Кваркенском РУЭС", р.п. Кваркено	2,299	0,000	0,690	1,609	0,000	2,299	0,000	0,690	1,609	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,299	0,000	0,690	1,609	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
12	Строительство кабельного канала ул. Мира г. Оренбург (L=0,693 км)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,714	0,000	4,114	9,600	0,000	13,714	0,000	4,114	9,600	0,000	13,714	0,000	4,114	9,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
13	"Строительство канализации к административному зданию Новоорского РУЭС", р.п. Новоорск"	0,557	0,000	0,167	0,390	0,000	0,660	0,000	0,198	0,462	0,000	0,103	0,000	0,031	0,072	0,000	0,660	0,000	0,198	0,462	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
14	Строительство ограждения административного здания Шарлыкского РУЭС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,239	0,000	0,072	0,167	0,000	0,239	0,000	0,072	0,167	0,000	0,239	0,000	0,072	0,167	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
15	Устройство приточно-вытяжной вентиляции в гараже и мастерской Новоорского РУЭС, р.п. Новоорск	0,427	0,000	0,128	0,299	0,000	0,427	0,000	0,128	0,299	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,427	0,000	0,128	0,299	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
3.	Оборудование не требующее монтажа	32,478	0,000	0,000	32,478	0,000	61,756	0,000	0,000	61,756	0,000	29,279	0,000	0,000	29,279	0,000	61,756	0,000	0,000	61,756	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			


Главный инженер ГУП "ОКЭС"

Заместитель генерального директора по финансам ГУП "ОКЭС"

Начальник отдела капитального строительства ГУП "ОКЭС"


Ю.М. Байдо


Л.Р. Зинурова


А.В. Мягкий

Утверждаю:

Генеральный директор

ГУП "ОКЭС"

Ю.В.Астафьев

(подпись)

" 14 " 03 2016 г.

М.П.

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)**

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [2016год]										
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	365,359	365,359	12,683	12,690	65,158	65,155	148,049	135,952	139,469	151,562	Уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур). Уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации.
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	64,805	20,864	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	64,805	20,864	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	64,805	20,864	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	64,805	20,864	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	300,554	344,495	12,683	12,690	65,158	65,155	148,049	135,952	74,664	130,698	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	204,493	267,862	12,683	12,690	65,158	65,155	120,680	135,952	5,972	54,065	
1.2.2.	Прочая амортизация	0,000	0,000									
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	96,061	76,633					27,369		68,692	76,633	
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	365,359	365,359	12,683	12,690	65,158	65,155	148,049	135,952	139,469	151,562	
	для ОГК/ТЭК, в том числе											
	ДШИ											
	вне ДШИ											

Зам.генерального директора по финансам

Л.Р.Зинурова

(Подпись)
Ю. В. Астафьев

МП



Отчет о вводах/выводах объектов ГУП "ОКЭС" за 2016 год

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей																				Выход мощностей																			
		план										факт										план								факт											
		МВт, Гкал/час, км, МВА										МВт, Гкал/час, км, МВА										МВт, Гкал/час, км, МВА								МВт, Гкал/час, км, МВА											
		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		2015 г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		2015 г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		2015 г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		2015 г.	
км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42		
	Всего по ГУП "ОКЭС"	1,268	0,250	5,657	6,280	115,382	8,899	72,595	6,943	198,812	22,363	1,268	0,250	5,657	6,280	101,550	8,160	67,799	8,113	180,265	22,893	0,000	0,000	8,471	5,900	104,640	8,730	52,314	5,170	165,425	19,800	0,000	0,000	8,471	5,900	91,487	8,000	57,340	6,590	157,298	20,490
1	Техническое перевооружение и реконструкция	1,141	0,250	7,330	5,650	104,640	8,730	52,314	5,170	165,425	19,800	1,141	0,250	7,330	5,650	91,487	8,000	57,340	6,590	157,298	20,490	0,000	0,000	8,471	5,900	104,640	8,730	52,314	5,170	165,425	19,800	0,000	0,000	8,471	5,900	91,487	8,000	57,340	6,590	157,298	20,490
1.1	Энергобережение и повышение энергетической эффективности	1,141	0,250	7,330	5,650	104,640	8,730	52,314	5,170	165,425	19,800	1,141	0,250	7,330	5,650	91,487	8,000	57,340	6,590	157,298	20,490	0,000	0,000	8,471	5,900	104,640	8,730	52,314	5,170	165,425	19,800	0,000	0,000	8,471	5,900	91,487	8,000	57,340	6,590	157,298	20,490
1	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПТЭРП-10/0,4 кВ, г. Абдулово					0,467	1,300	0,000	0,000	0,467	1,300			0,467	0,650	0,000	0,000	0,467	0,650			0,000	0,000	0,467	1,300	0,000	0,000	0,467	1,300			0,000	0,000	0,467	0,650	0,000	0,000	0,467	0,650		
2	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПТЭРП-10/0,4 кВ, р.п. Адамова			0,295	0,810	4,058	0,000	0,000	0,000	4,353	0,810			0,295	0,810	4,072	0,250	0,000	0,000	4,367	1,060			0,295	0,810	4,058	0,000	0,000	0,000	4,353	0,810			0,295	0,810	4,072	0,250	0,000	0,000	4,367	1,060
3	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПТЭРП-10/0,4 кВ, р.п. Акбулак					4,599	0,250	5,173	0,000	9,772	0,250			4,337		6,127	0,250	10,464	0,250			0,000	0,000	4,599	0,250	5,173	0,000	9,772	0,250			0,000	0,000	4,337		6,127	0,250	10,464	0,250		
4	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПТЭРП-10/0,4 кВ, р.п. Азекацровка					0,200		2,219	0,750	2,419	0,750					2,421	0,750	2,421	0,750			0,000	0,000	0,200		2,219	0,750	2,419	0,750			0,000	0,000	0,200		2,421	0,750	2,421	0,750		
5	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПТЭРП-10/0,4 кВ, р.п. Асекево			0,502	0,160	2,699	0,000	0,000	0,000	3,201	0,160			0,502	0,160	2,698		0,000	0,000	3,200	0,160			0,502	0,160	2,699	0,000	0,000	0,000	3,201	0,160			0,502	0,160	2,698		0,000	0,000	3,200	0,160
6	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПТЭРП-10/0,4 кВ, р.п. Бельевка					2,462	0,000	1,311	0,000	3,773	0,000			2,462		1,201	0,000	3,663	0,000			0,000	0,000	2,462	0,000	1,311	0,000	3,773	0,000			0,000	0,000	2,462		1,201	0,000	3,663	0,000		
7	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПТЭРП-10/0,4 кВ, г. Бугурслан			2,134	0,750	3,303	0,250	2,336	0,000	7,773	1,000			2,134	0,750	2,740		2,336	0,250	7,210	1,000			2,134	0,750	3,303	0,250	2,336	0,000	7,773	1,000			2,134	0,750	2,740		2,336	0,250	7,210	1,000
8	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПТЭРП-10/0,4 кВ, г. Буздух					1,600	0,400	3,703	1,300	5,303	1,700					1,471	0,400	4,130	1,780	5,601	2,180			0,000	0,000	1,600	0,400	3,703	1,300	5,303	1,700			0,000	0,000	1,471	0,400	4,130	1,780	5,601	2,180
9	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПТЭРП-10/0,4 кВ, р.п. Гречевка					1,822		0,000	0,000	1,822	0,000			1,827		0,000	0,000	1,827	0,000			0,000	0,000	1,822		0,000	0,000	1,822	0,000			0,000	0,000	1,827		0,000	0,000	1,827	0,000		
10	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПТЭРП-10/0,4 кВ, р.п. Домборовка			0,980	7,160			0,000	0,000	7,160	0,980			0,980	7,200		0,000	0,000	7,200	0,980			0,000	0,980	7,160		0,000	0,000	7,160	0,980			0,000	0,980	7,200		0,000	0,000	7,200	0,980	
11	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПТЭРП-10/0,4 кВ, р.п. Изях			0,250	7,031			5,159	0,250	12,190	0,500			0,250	7,031		5,159	0,250	12,190	0,500			0,000	0,250	7,031		5,159	0,250	12,190	0,500			0,000	0,250	7,031		5,159	0,250	12,190	0,500	
12	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПТЭРП-10/0,4 кВ, р.п. Кварено			0,970	0,480	1,585		0,000	0,000	2,555	0,480			0,970	0,480	1,585		0,000	0,000	2,555	0,480			0,970	0,480	1,585		0,000	0,000	2,555	0,480			0,970	0,480	1,585		0,000	0,000	2,555	0,480
13	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПТЭРП-10/0,4 кВ, р.п. Колубановка					3,790		0,000	0,000	3,790	0,000			3,790		0,000	0,250	3,790	0,250			0,000	0,000	3,790		0,000	0,000	3,790	0,000			0,000	0,000	3,790		0,000	0,250	3,790	0,250		
14	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПТЭРП-10/0,4 кВ, г. Куандык					7,180	1,130	1,251	0,000	8,431	1,130			2,787	1,130	1,253	0,000	4,040	1,130			0,000	0,000	7,180	1,130	1,251	0,000	8,431	1,130			0,000	0,000	2,787	1,130	1,253	0,000	4,040	1,130		
15	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПТЭРП-10/0,4 кВ, р.п. Курмановка							1,148	0,250	1,148	0,250					1,150	0,250	1,150	0,250			0,000	0,000			1,148	0,250	1,148	0,250			0,000	0,000	1,150	0,250	1,150	0,250				
16	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПТЭРП-10/0,4 кВ, р.п. Матвеевка					3,281		0,000	0,500	3,281	0,500			3,281		0,000	0,500	3,281	0,500			0,000	0,000	3,281		0,000	0,500	3,281	0,500			0,000	0,000	3,281		0,000	0,500	3,281	0,500		
17	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПТЭРП-10/0,4 кВ, г. Медногорск			2,326	0,250	1,447	0,250	3,773	0,500					0,683	0,250	1,541	0,250	2,224	0,500			0,000	0,000	2,326	0,250	1,447	0,250	3,773	0,500			0,000	0,000	0,683	0,250	1,541	0,250	2,224	0,500		
18	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПТЭРП-10/0,4 кВ, р.п. Новоорск			0,648	0,660	2,083		0,000	0,000	2,731	0,660			0,648	0,660	2,094		0,000	0,000	2,742	0,660			0,648	0,660	2,083		0,000	0,000	2,731	0,660			0,648	0,660	2,094		0,000	0,000	2,742	0,660
19	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПТЭРП-10/0,4 кВ, р.п. Новосергиевка					0,200	0,000	0,000	0,000	0,200				0,200	0,000	0,000	0,000	0,200			0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,200			0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,200			
20	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПТЭРП-10/0,4 кВ, р.п. Октябрьский					3,756		3,830	0,250	7,586	0,250			3,756		3,834	0,250	7,590	0,250			0,000	0,000	3,756		3,830	0,250	7,586	0,250			0,000	0,000	3,756		3,834	0,250	7,590	0,250		
21	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПТЭРП-10/0,4 кВ, г. Оренбург			0,250	1,900	1,380	12,223	0,000	14,123	1,630					0,250	1,018	1,630	11,072		12,090	1,880			0,000	0,250	1,900	1,380	12,223	0,000	14,123	1,630			0,000	0,250	1,018	1,630	11,072		12,090	1,880
22	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПТЭРП-10/0,4 кВ, г. Орск	0,160	0,250	1,066	0,900	6,976		0,160	0,000	8,362	1,150	0,160	0,250	1,066	0,900	6,449		0,165	0,000	7,840	1,150			1,226	1,150	6,976		0,160	0,000	8,362	1,150			1,226	1,150	6,449		0,165	0,000	7,840	1,150
23	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПТЭРП-10/0,4 кВ, р.п. Первомайский					1,803	0,25																																		

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей																				Выход мощностей																				
		план										факт										план								факт												
		МВт, Гкал/час, км, МВА										МВт, Гкал/час, км, МВА										МВт, Гкал/час, км, МВА								МВт, Гкал/час, км, МВА												
		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		2015 г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		2015 г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		2015 г.		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		2015 г.		
км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
27	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПДРП-10/0,4 кВ, р.п. Сахаря					6.140	0.800	0.000	0.000	6.140	0.800					6.692	0.560	0.000	0.000	6.692	0.560			0.000	0.000	6.140	0.800	0.000	0.000	6.140	0.800			0.000	0.000	6.692	0.560	0.000	0.000	6.692	0.560	
28	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПДРП-10/0,4 кВ, р.п. Саракташ					8.503	0.410	1.564	0.000	10.067	0.410					8.498	0.570	1.564	0.000	10.062	0.570			0.000	0.000	8.503	0.410	1.564	0.000	10.067	0.410			0.000	0.000	8.498	0.570	1.564	0.000	10.062	0.570	
29	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПДРП-10/0,4 кВ, р.п. Северный				0.410	2.965		0.000	0.000	2.965	0.410				0.410	2.915		0.000	0.000	2.915	0.410			0.000	0.410	2.965		0.000	0.000	2.965	0.410			0.000	0.410	2.915		0.000	0.000	2.915	0.410	
30	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПДРП-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк					1.004	1.300	2.892	0.560	3.896	1.860					1.147	1.300	2.749	0.560	3.896	1.860			0.000	0.000	1.004	1.300	2.892	0.560	3.896	1.860			0.000	0.000	1.147	1.300	2.749	0.560	3.896	1.860	
31	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПДРП-10/0,4 кВ, г. Сорочинск	0.455		0.917		5.469		0.050	0.400	6.891	0.400	0.455		0.917		1.804		3.694	0.400	6.870	0.400			1.372	0.000	5.469		0.050	0.400	6.891	0.400			1.372	0.000	1.804		3.694	0.400	6.870	0.400	
32	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПДРП-10/0,4 кВ, р.п. Талыз					0.496		1.117	0.250	1.613	0.250					0.503		1.549	0.250	2.052	0.250			0.000	0.000	0.496		1.117	0.250	1.613	0.250			0.000	0.000	0.503		1.549	0.250	2.052	0.250	
33	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПДРП-10/0,4 кВ, р.п. Тока							0.000	0.250	0.000	0.250							0.000	0.500	0.000	0.500			0.000	0.000			0.000	0.250	0.000	0.250			0.000	0.000			0.000	0.500	0.000	0.500	
34	Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПДРП-10/0,4 кВ, р.п. Шарлык	0.526				3.844	0.250	4.953	0.000	9.323	0.250	0.526				2.724	0.250	5.331	0.000	8.581	0.250			0.526	0.000	3.844	0.250	4.953	0.000	9.323	0.250			0.526	0.000	2.724	0.250	5.331	0.000	8.581	0.250	
1.2	Развитие производственных баз	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
1	Реконструкция системы водоснабжения котельных (Здание шарлыкского РУЭС), р.п. Шарлык																																									
2	Реконструкция автомобиля ГАЗ-3307, гос. № В 528 ОМ56, шасси № БЛ7366, г. Бузулук																																									
2	Новое строительство	0,127	0,000	2,327	0,630	10,742	0,160	20,191	1,773	33,387	2,563	0,127	0,000	2,327	0,630	10,063	0,160	10,450	1,523	22,967	2,313	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1	Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности	0,127	0,000	2,327	0,630	10,742	0,160	20,191	1,773	33,387	2,563	0,127	0,000	2,327	0,630	10,063	0,160	10,450	1,523	22,967	2,313	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПДРП-10/0,4 кВ, г. Абдулино					1.049		0.000	0.000	1.049	0.000					1.049		0.000	0.000	1.049	0.000																					
2	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПДРП-10/0,4 кВ, р.п. Акбулак							9.500	0.350	9.500	0.350							6.000	0.100	6.000	0.100																					
3	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПДРП-10/0,4 кВ, р.п. Белая					0.244		0.000	0.000	0.244	0.000					0.244		0.000	0.000	0.244	0.000																					
4	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПДРП-10/0,4 кВ, г. Бузулук			0,075		0,780		0,189	0,100	1,044	0,100			0,075				0,896	0,100	0,971	0,100																					
5	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПДРП-10/0,4 кВ, г. Бузулук							0,592	0,000	0,592	0,000							0,171	0,000	0,171	0,000																					
6	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПДРП-10/0,4 кВ, р.п. Домбаровка							0,200	0,000	0,200	0,000							0,230	0,000	0,230	0,000																					
7	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПДРП-10/0,4 кВ, р.п. Изак					1,651		0,000	0,000	1,651	0,000					1,651		0,000	0,000	1,651	0,000																					
8	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПДРП-10/0,4 кВ, г. Кувалдак			0,272				0,000	0,000	0,272	0,000			0,272				0,000	0,000	0,272	0,000																					
9	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПДРП-10/0,4 кВ, п. Пенюк							0,000	0,000	0,000	0,000							0,000	1,260	0,000	1,260																					
10	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПДРП-10/0,4 кВ, р.п. Повосергиевка					5,783		0,000	0,000	5,783	0,000					5,783		0,000	0,000	5,783	0,000																					
11	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПДРП-10/0,4 кВ, г. Октябрьский							0,080	0,000	0,080	0,000							0,080	0,000	0,080	0,000																					
12	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПДРП-10/0,4 кВ, г. Оренбург					0,419		6,105	0,000	6,524	0,000					0,579		0,012	0,000	0,591	0,000																					
13	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПДРП-10/0,4 кВ, г. Орск	0,127		1,473	0,630			0,000	1,260	1,600	1,890	0,127		1,473	0,630			0,164	0,000	1,764	0,630																					
14	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПДРП-10/0,4 кВ, р.п. Сахаря					0,160	0,000	0,000	0,000	0,160	0,000					0,160	0,000	0,000	0,000	0,160	0,000																					
15	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПДРП-10/0,4 кВ, р.п. Пенюк							0,035	0,063	0,035	0,063							0,040	0,063	0,040	0,063																					
16	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПДРП-10/0,4 кВ, р.п. Саракташ					0,075		0,000	0,000	0,075	0,000							0,000	0,000	0,000	0,000																					
17	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПДРП-10/0,4 кВ, р.п. Северный			0,507				0,000	0,000	0,507	0,000			0,507				0,000	0,000	0,507	0,000																					
18	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПДРП-10/0,4 кВ, г. Соль-Илецк							3,490	0,000	3,490	0,000							2,857	0,000	2,857	0,000																					
19	Строительство распределительных сетей ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ПДРП-10/0,4 кВ, г. Сорочинск																																									

Утверждаю:

Генеральный директор
ГУП "ОКЭС"Ю.В.Астафьев
(подпись)

"14" 03 2016 г.

М.П.



Финансовые показатели за отчетный период

2016

Наименование показателя	на конец отчетного квартала / за отчетный квартал	
место учета		
1	2	3
Выручка	2491,559 / 699,616	2693,554
Чистая прибыль	186,775	273,506
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды	-	-
капвложения	20,864	63,344
ЕБИТДА		0
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	348,35	335,8
покупатели и заказчики	308,405	293,095
авансы выданные	4,899	11,943
Собственный капитал	4884,383	4649,739
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:	0	131,466
кредиты	0	0
облигационные займы	0	0
займы организаций	0	0
прочее (отложенное налоговое обязательство)	0	131,466
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	288,838	268,938
кредиты и займы*	0	0
кредиторская задолженность, в т.ч.:	257,019	242,054
по строительству	40,508	17,173
по ремонтам	6,996	4,687
по поставкам топлива	4,941	
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам	-	-
Оценка обеспеченности инвестиционных программ		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы	431,123 / 178,842	367,98
Профинансировано на отчетную дату	431,123	367,988
Обеспеченность источниками финансирования	431,123 / 178,842	367,988
Дефицит финансирования	-	-
Оценка кредитного потенциала		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2010 г.		
на период 2010 - 2012 гг.		
Пояснения по расчету кредитного потенциала		

Зам.генерального директора по финансам



Л.Р.Зинурова