



**Отчет за 2014 год
Инвестиционная программа на 2014 г.**

**Государственного Унитарного Предприятия коммунальных
электрических сетей Оренбургской области
«Оренбургкоммунэлектросеть»**

Оренбург 2014

№ №	Наименование объекта	Фактически освоено (закрыто актиемо выполненных работ), млн. руб.										Фактически фактической стоимости работ от вложенной стоимости, млн. руб.										Технические характеристики создаваемых объектов														
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	год ввода в эксплуатацию	тепловая мощность, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	год ввода в эксплуатацию	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	иные объекты	
1	ВСЕГО	0,467	0,000	0,000	0,000	0,000	0,467	0,000	0,000	0,000	0,000	0,467	0,000	0,000	0,000	0,000	0,467	0,000	0,000	0,000	0,000	2014	2014	0,000	2014	2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
78	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-0,4кВ от ПП № 702, инв. № БЗЛ 00006493, по ул. Побед, ул. Друбы, р. д. Первомайский	0,690	0,000	0,000	0,000	0,000	0,690	0,000	0,000	0,000	0,000	0,690	0,000	0,000	0,000	0,000	0,690	0,000	0,000	0,000	0,000	2014	2014	0,000	2014	2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	СИП-2, СИП-4	0,450	0,000
79	п. Колтубовская (Колтубовский РУЭС)	0,690	0,000	0,000	0,000	0,000	0,690	0,000	0,000	0,000	0,000	0,690	0,000	0,000	0,000	0,000	0,690	0,000	0,000	0,000	0,000	2014	2014	0,000	2014	2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	СИП-2, СИП-4	0,450	0,000
80	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-0,4кВ от ПП-316, инв. № БЗЛ 00003812, по ул. Октябрьская, ул. Казанская, ул. Подлесная, ул. Калинина, п. Колтубовский	0,690	0,000	0,000	0,000	0,000	0,690	0,000	0,000	0,000	0,000	0,690	0,000	0,000	0,000	0,000	0,690	0,000	0,000	0,000	0,000	2014	2014	0,000	2014	2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	СИП	0,711	0,000
81	р.п. Курьяновская (Курьяновский РУЭС)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2014	2014	0,000	2014	2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	СИП	0,711	0,000
82	ПИР "Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ПП № 108 с переводом на ПП № 119, инв. № БЗЛ 00006437, по ул. Дворянская, р. д. Курьяновская"	1,706	0,000	0,550	1,156	0,000	0,077	0,027	0,000	0,000	0,000	0,077	0,027	0,000	0,000	0,000	0,077	0,027	0,000	0,000	0,000	2014	2014	0,000	2014	2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	СИП	0,711	0,000
83	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-0,4кВ от ПП № 119, инв. № БЗЛ 00006072, по ул. Волдарского, р. д. Топовое	0,471	0,000	0,160	0,311	0,000	0,471	0,000	0,160	0,311	0,000	0,471	0,000	0,160	0,311	0,000	0,471	0,000	0,160	0,311	0,000	2014	2014	0,000	2014	2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	СИП-2, СИП-4	0,585	0,000
85	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-0,4кВ от ПП № 119, инв. № БЗЛ 00006072, ул. Мельничная, р. д. Топовое	1,235	0,000	0,390	0,845	0,000	1,156	0,000	0,340	0,816	0,000	0,079	0,000	0,000	0,000	0,000	1,156	0,000	0,340	0,816	0,000	2014	2014	0,000	2014	2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	СИП-2, СИП-5	1,277	0,000
86	Абдуллинские КЭС	0,204	0,000	0,084	0,120	0,000	0,204	0,000	0,084	0,120	0,000	0,204	0,000	0,084	0,120	0,000	0,204	0,000	0,084	0,120	0,000	2014	2014	0,000	2014	2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	СИП-2, СИП-5	0,344	0,000
87	г. Абдуляно	0,204	0,000	0,084	0,120	0,000	0,204	0,000	0,084	0,120	0,000	0,204	0,000	0,084	0,120	0,000	0,204	0,000	0,084	0,120	0,000	2014	2014	0,000	2014	2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	СИП-2, СИП-5	0,344	0,000
88	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-0,4кВ от ПП № 29, ул. Мельничная, инв. № 327, г. Абдуляно	0,086	0,000	0,034	0,052	0,000	0,086	0,000	0,034	0,052	0,000	0,086	0,000	0,034	0,052	0,000	0,086	0,000	0,034	0,052	0,000	2014	2014	0,000	2014	2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	СИП	0,110	0,000
89	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-0,4кВ от ПП № 32, ул. Турецкая, инв. № 206, г. Абдуляно	0,118	0,000	0,050	0,068	0,000	0,132	0,000	0,057	0,075	0,000	0,118	0,000	0,057	0,068	0,000	0,132	0,000	0,057	0,068	0,000	2014	2014	0,000	2014	2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	СИП	0,134	0,000
90	Бугурские КЭС	1,993	0,000	1,410	2,779	0,000	1,993	0,000	1,410	2,779	0,000	1,993	0,000	1,410	2,779	0,000	1,993	0,000	1,410	2,779	0,000	2014	2014	0,000	2014	2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	СИП	2,238	0,000
91	г. Бугур	1,993	0,000	1,410	2,779	0,000	1,993	0,000	1,410	2,779	0,000	1,993	0,000	1,410	2,779	0,000	1,993	0,000	1,410	2,779	0,000	2014	2014	0,000	2014	2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	СИП	2,238	0,000
92	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-0,4кВ от КТП-113, инв. № БГР 00000491, ул. Лесопарковая, г. Бугур	0,382	0,000	0,120	0,262	0,000	0,382	0,000	0,120	0,262	0,000	0,382	0,000	0,120	0,262	0,000	0,382	0,000	0,120	0,262	0,000	2014	2014	0,000	2014	2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	СИП	0,478	0,000
93	р.п. Северное (Северный РУЭС)	1,611	0,000	0,598	0,968	0,000	1,611	0,000	0,598	0,968	0,000	1,611	0,000	0,598	0,968	0,000	1,611	0,000	0,598	0,968	0,000	2014	2014	0,000	2014	2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	СИП	1,760	0,000
94	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-0,4кВ от КТП СВ 11-3, инв. № БГР 00000595, по ул. Дерзавинского, 50 лет Октября, с. Северное	1,611	0,000	0,598	0,968	0,000	1,611	0,000	0,598	0,968	0,000	1,611	0,000	0,598	0,968	0,000	1,611	0,000	0,598	0,968	0,000	2014	2014	0,000	2014	2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	СИП 2	1,760	0,000
95	Сорочинские КЭС	4,189	0,000	1,410	2,779	0,000	4,189	0,000	1,410	2,779	0,000	4,189	0,000	1,410	2,779	0,000	4,189	0,000	1,410	2,779	0,000	2014	2014	0,000	2014	2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	СИП	3,577	0,000
96	г. Сорочинск	4,189	0,000	1,410	2,779	0,000	4,189	0,000	1,410	2,779	0,000	4,189	0,000	1,410	2,779	0,000	4,189	0,000	1,410	2,779	0,000	2014	2014	0,000	2014	2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	СИП	3,577	0,000
97	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-0,4кВ от ПП-30, инв. № 35, 213 с переводом части нагрузки на проектируемую ПП № 216, по ул. Садовой, Платовской, Комсомольской, Орджоникидзе, 1 Мая, Набережной, г. Сорочинск	4,189	0,000	1,410	2,779	0,000	4,189	0,000	1,410	2,779	0,000	4,189	0,000	1,410	2,779	0,000	4,189	0,000	1,410	2,779	0,000	2014	2014	0,000	2014	2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	СИП	3,577	0,000
98	Кабельная ЛЭП 0,4кВ	1,516	0,000	1,455	0,000	0,061	1,516	0,000	1,455	0,000	0,061	1,516	0,000	1,455	0,000	0,061	1,516	0,000	1,455	0,000	0,061	2014	2014	0,000	2014	2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	СИП	0,628	0,000
99	Головные предприятия	1,516	0,000	1,455	0,000	0,061	1,516	0,000	1,455	0,000	0,061	1,516	0,000	1,455	0,000	0,061	1,516	0,000	1,455	0,000	0,061	2014	2014	0,000	2014	2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	СИП	0,628	0,000
100	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)	1,516	0,000	1,455	0,000	0,061	1,516	0,000	1,455	0,000	0,061	1,516	0,000	1,455	0,000	0,061	1,516	0,000	1,455	0,000	0,061	2014	2014	0,000	2014	2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	СИП	0,628	0,000
101	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) 2КЛ-0,4кВ от РП-29 до дома № 4, с перемычкой до дома № 6, г. Оренбург	0,263	0,000	0,252	0,000	0,011	0,263	0,000	0,252	0,000	0,011	0,263	0,000	0,252	0,000	0,011	0,263	0,000	0,252	0,000	0,011	2014	2014	0,000	2014	2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	АВБСШ	0,101	0,000
102	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) 2КЛ-0,4кВ от РП-43 до дома № 4, с перемычкой до дома № 6, инв. № 1191391, ул. Промысловая, г. Оренбург	0,429	0,000	0,410	0,000	0,019	0,429	0,000	0,410	0,000	0,019	0,429	0,000	0,410	0,000	0,019	0,429	0,000	0,410	0,000	0,019	2014	2014	0,000	2014	2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	АВБСШ	0,152	0,000
103	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) КЛ-0,4кВ от РП-43 до домов № 14, 14А по ул. Мира, инв. № ОРНО1191189, г. Оренбург	0,245	0,000	0,234	0,000	0,011	0,245	0,000	0,234	0,000	0,011	0,245	0,000	0,234	0,000	0,011	0,245	0,000	0,234	0,000	0,011	2014	2014	0,000	2014	2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	АВБСШ	0,168	0,000
104	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) КЛ-0,4кВ от РП-43 до дома № 12 по ул. Мира, инв. № ОРНО1191191, г. Оренбург	0,179	0,000	0,171	0,000	0,008	0,179	0,000	0,171	0,000	0,008	0,179	0,000	0,171	0,000	0,008	0,179	0,000	0,171	0,000	0,008	2014	2014	0,000	2014	2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	АВБСШ	0,085	0,000
105	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) 2КЛ-0,4кВ от РП-43 до дома № 10 по ул. Мира, инв. № ОРНО1191192, г. Оренбург	0,400	0,000	0,388	0,000	0,012	0,400	0,000	0,388	0,000	0,012	0,400	0,000	0,388	0,000	0,012	0,400	0,000	0,388	0,000	0,012	2014	2014	0,000	2014	2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	АВБСШ	0,122	0,000
106	р.п. Шарлык (Шарлыкский РУЭС)	59,324	0,000	15,221	31,087	2,899	52,042	0,447	23,891	25,752	2,052	7,282	0,240	1,340	-5,315	-8,47	52,042	0,447	23,891	25,752	2,052	2014	2014	0,000	2014	2014	0,000	0,000								

№ №	Наименование объекта	Фактически освоено (закрыто) активах выполненных работ), млн. руб.										Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.										Фактически профинансировано, млн. руб.										Технические характеристики составных объектов									
		Плановый объем финансирования, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто) активах выполненных работ), млн. руб.					Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.					Фактически профинансировано, млн. руб.					генерирующие объекты					линии электропередачи														
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	иные объекты										
1	ВСЕГО	8.373	0,000	3,195	4,711	0,467	6,837	2,947	3,447	0,443	-1,536	0,000	-0,248	-1,264	-0,024	6,837	0,000	2,947	3,447	0,443	2014	14			2014	14	ж/б опоры	АС, СИП	4,734												
111	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-10 кВ ф. № 15, инв. № 10194, с совместным подansom с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 5 (0,313 км) ул. Советская, пер. Базарный, от ТП № 58 (0,258 км) ул. Оренбургская, от ТП № 7 (0,462 км) ул. Оренбургская, ул. Гайко, от ТП № 69 (0,206 км) ул. Мачина, от ТП № 3 (0,267 км) ул. Мачина, от ТП № 10 (0,961 км) и ТП-144 (0,961 км) ул. Слоада, ул. Оренбургская, от ТП № 28 (0,149 км) ТП-9 (0,484 км) ул. Оренбургская, от ТП № 57 (0,341 км) пер. Илсский, ул. Киров, р.п. Абулук	1,189	0,000	0,546	0,582	0,061	0,812	0,499	0,275	0,038	-0,377	0,000	-0,047	-0,307	-0,023	0,812	0,000	0,499	0,275	0,038	2014	14			2014	14	ж/б опоры	АС, СИП	4,734												
112	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-10 кВ ф. № 15, инв. № ОРН00101306, совместным подansom с ВЛ-0,4 кВ от ТП-20 (инв. № ОРН00101179) (0,3 км) по ул. Комсомольская, Бочарникова, пер. Средний, р.п. Абулук	0,871	0,000	0,442	0,384	0,045	0,700	0,386	0,283	0,031	-0,171	0,000	-0,056	-0,101	-0,014	0,700	0,000	0,386	0,283	0,031	2014	14			2014	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,417												
113	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-10 кВ ф. № 2, инв. № ОРН0010183, совместным подansom с ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 (0,097 км), по ул. Гурбунова, Бочарникова, пер. Средний, р.п. Абулук	0,429	0,000	0,090	0,328	0,011	0,368	0,086	0,272	0,010	-0,061	0,000	-0,004	-0,056	-0,001	0,368	0,000	0,086	0,272	0,010	2014	14			2014	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,367												
114	р.п. Александровка (Александровский РУЭС)	0,181	0,000	0,025	0,149	0,007	0,136	0,026	0,107	0,003	-0,045	0,000	0,001	-0,042	-0,004	0,136	0,000	0,026	0,107	0,003	2014	14			2014	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,175												
115	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-10 кВ ф. № 3, инв. № 10319 ул. Поттова, Ленинская с совместным подansom с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 306 по ул. Ленинская (0,18 км) и от ТП № 304 по ул. Поттова (0,34 км); р.п. Бельяна	0,248	0,000	0,065	0,179	0,004	0,232	0,060	0,165	0,007	-0,016	0,000	-0,005	-0,014	0,003	0,232	0,000	0,060	0,165	0,007	2014	14			2014	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,577												
116	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-10 кВ ф. № 5, ул. Мичурин, р.п. Александровка	1,109	0,000	0,513	0,510	0,086	1,411	0,814	0,510	0,087	0,302	0,000	0,301	0,000	0,001	1,411	0,000	0,814	0,510	0,087	2014	14			2014	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,153												
117	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-10 кВ ф. № 3, инв. № 10319 ул. Поттова, Ленинская с совместным подansom с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 306 по ул. Ленинская (0,18 км) и от ТП № 304 по ул. Поттова (0,34 км); р.п. Бельяна	0,590	0,000	0,133	0,401	0,056	0,892	0,434	0,401	0,057	0,302	0,000	0,301	0,000	0,001	0,892	0,000	0,434	0,401	0,057	2014	14			2014	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,150												
118	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-10 кВ ф. № 5 п/ст "Бельяна" инв. № 10521 с совместным подansom ВЛ-0,4 кВ от ТП № 202 (0,085 км) ул. Южная, р.п. Бельяна	0,231	0,000	0,126	0,091	0,014	0,231	0,126	0,091	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,231	0,000	0,126	0,091	0,014	2014	14			2014	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,145												
119	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-10 кВ ф. № 5 п/ст "Бельяна" инв. № 10515 ул. Карагачская, р.п. Бельяна	0,288	0,000	0,254	0,018	0,016	0,288	0,254	0,018	0,016	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,288	0,000	0,254	0,018	0,016	2014	14			2014	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,130												
120	р.п. Илек (Илекский РУЭС)	0,073	0,000	0,036	0,033	0,004	0,064	0,009	0,055	0,000	-0,009	0,000	-0,027	0,022	-0,004	0,064	0,000	0,009	0,055	0,000	2014	14			2014	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,122												
121	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 4 от опоры № 11 до опоры № 12, с совместным подansom с ВЛ-0,4 кВ от ТП-23, ул. Понорская, р.п. Илек	4,028	0,000	1,829	1,960	0,239	3,765	1,922	1,624	0,219	-0,263	0,000	0,093	-0,336	-0,020	3,765	0,000	1,922	1,624	0,219	2014	14			2014	14	ж/б опоры	АС, СИП	1,788												
122	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-10 кВ ф. № 3, с совместным подansom с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 31, инв. № ОРН0010460, ул. Понорская, р.п. Илек	0,170	0,000	0,076	0,084	0,010	0,130	0,030	0,097	0,003	-0,040	0,000	-0,046	0,013	-0,007	0,130	0,000	0,030	0,097	0,003	2014	14			2014	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,130												
123	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-10 кВ ф. № 3, с совместным подansom с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 31, инв. № ОРН0010460, ул. Понорская, р.п. Илек	0,073	0,000	0,036	0,033	0,004	0,064	0,009	0,055	0,000	-0,009	0,000	-0,027	0,022	-0,004	0,064	0,000	0,009	0,055	0,000	2014	14			2014	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,031												
124	г. Кузальдас (Кузальдасский РУЭС)	3,598	0,000	1,612	1,791	0,195	3,355	1,705	1,455	0,195	-0,243	0,000	0,093	-0,336	0,000	3,355	0,000	1,705	1,455	0,195	2014	14			2014	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,130												
125	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-10 кВ ф. № 12, инв. № 105285, с совместным подansom с ВЛ-0,4 кВ от ТП-309 (0,27 км), от ТП-311 (0,1 км), от ТП-313 (0,135 км), от ТП-316 (0,23 км), от ТП-317 (0,05 км), от ТП-317 (0,22 км) ул. Горюновская, Соснова, Советская, пер. Остепенко, г. Кузальдас	0,034	0,000	0,003	0,026	0,005	0,034	0,003	0,026	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,034	0,000	0,003	0,026	0,005	2014	14			2014	14	ж/б опоры	АС, СИП	1,788												
126	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 13, с совместным подansom с ВЛ-0,4 кВ от ТП-302, от опоры № 1 до опоры № 5, инв. № 105345 по ул. Заводская, г. Кузальдас	0,324	0,000	0,146	0,139	0,039	0,304	0,146	0,139	0,019	-0,020	0,000	0,000	0,000	-0,020	0,304	0,000	0,146	0,139	0,019	2014	14			2014	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,130												
127	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-10 кВ ф. № 7, инв. № 105382, с совместным подansom с ВЛ-0,4 кВ (инв. № 105274), по ул. Краефолодская, г. Кузальдас	0,072	0,000	0,068	0,004	0,004	0,072	0,068	0,004	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,072	0,000	0,068	0,004	0,004	2014	14			2014	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,200												
128	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 7, с совместным подansom с ВЛ-0,4 кВ, инв. № ОРН00105283, ул. Подгорная, г. Кузальдас	4,147	0,000	1,250	2,656	0,241	3,337	1,304	1,885	0,148	-0,810	0,000	0,054	-0,771	-0,093	3,337	0,000	1,304	1,885	0,148	2014	14			2014	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,136												
129	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-10 кВ ф. № 2, инв. № 106117 от п/ст "Маджарская" до РП-1, г. Маджарск	4,147	0,000	1,250	2,656	0,241	3,337	1,304	1,885	0,148	-0,810	0,000	0,054	-0,771	-0,093	3,337	0,000	1,304	1,885	0,148	2014	14			2014	14	ж/б опоры	СИП	2,760												
130	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-10 кВ ф. № 2, инв. № 106117 от п/ст "Маджарская" до РП-1, г. Маджарск	4,147	0,000	1,250	2,656	0,241	3,337	1,304	1,885	0,148	-0,810	0,000	0,054	-0,771	-0,093	3,337	0,000	1,304	1,885	0,148	2014	14			2014	14	ж/б опоры	СИП	2,760												
131	р.п. Ноносергавка (Ноносергавский РУЭС)	0,390	0,000	0,365	0,000	0,025	0,460	0,100	0,344	0,016	0,070	0,000	-0,265	0,344	-0,009	0,460	0,000	0,100	0,344	0,016	2014	14			2014	14	ж/б опоры	СИП	0,310												

№ №	Наименование объекта	Планируемый объем финансирования, млн. руб.										Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.										Технические характеристики создаваемых объектов													
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	год ввода в эксплуатацию	тепловая мощность, МВт	тепловая мощность, МВт/час	год ввода в эксплуатацию	год ввода в эксплуатацию	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	иные объекты
1	ВСЕГО	0,390	0,040	0,350	0,002	0,038	0,000	0,000	0,000	0,000	0,016	0,070	0,000	-0,265	0,344	-0,009	0,460	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,344	0,016	0,000	2014	14	ж/б опоры	АС	0,310	0,106	0,106			
132	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-10 кВ ф. № 5, инв. № ОРН00010777 от опоры № 1 до опоры № 6 по ул. Электротехнической, р.п. Новороссиновка	0,390	0,040	0,350	0,002	0,038	0,000	0,000	0,000	0,016	0,070	0,000	-0,265	0,344	-0,009	0,460	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,344	0,016	0,000	2014	14	ж/б опоры	АС	0,310	0,106	0,106				
133	р.п. Октябрьское (Октябрьский РУЭС)	0,040	0,000	0,040	0,002	0,038	0,000	0,000	0,000	0,016	0,070	0,000	-0,265	0,344	-0,009	0,460	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,344	0,016	0,000	2014	14	ж/б опоры	АС	0,310	0,106	0,106				
134	Модернизация ВЛ-10 кВ ф. № 105, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ, инв. № 108185, ул. Луначарского, р.п. Октябрьский	0,040	0,000	0,040	0,002	0,038	0,000	0,000	0,000	0,016	0,070	0,000	-0,265	0,344	-0,009	0,460	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,344	0,016	0,000	2014	14	ж/б опоры	АС	0,310	0,106	0,106				
135	р.п. Перевозок (Перевозковский РУЭС)	3,663	0,000	3,663	1,370	0,309	3,370	0,216	1,945	1,052	0,157	-0,203	0,216	-0,039	-0,318	-0,152	3,370	0,216	1,945	1,052	0,157	0,002	0,038	0,000	0,000	2014	14	ж/б опоры	СИП	0,902	0,106	1,912			
136	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-10 кВ ф. № 10981, ул. Ленинская, Консомольская, Пушковая, Пролетарская, Почтовая р.п. Перевозок	2,574	0,000	2,574	0,997	0,240	2,332	0,118	1,311	0,797	0,106	-0,242	0,118	-0,026	-0,200	-0,134	2,332	0,118	1,311	0,797	0,106	0,000	0,000	0,000	0,000	2014	14	ж/б опоры	СИП	1,010	0,106	2,385			
137	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-10кВ ф. № ПВ-4 (совместным подвесом с ВЛ-0,4кВ от ТП№46) ул. Октябрьская, Малышева инв. №10994, р.п. Перевозок	1,089	0,000	1,089	0,647	0,273	1,088	0,098	0,634	0,255	0,051	-0,051	0,098	-0,013	-0,118	-0,018	1,038	0,098	0,634	0,255	0,051	0,000	0,000	0,000	0,000	2014	14	ж/б опоры	СИП	1,010	0,106	2,385			
138	р.п. Сакмары (Сакмарский РУЭС)	2,699	0,000	2,699	1,541	0,994	2,699	0,000	1,556	0,994	0,146	-0,003	0,000	0,015	0,000	-0,018	2,696	0,000	1,556	0,994	0,146	0,000	0,000	0,000	0,000	2011	14	ж/б опоры	АС, СИП	2,385	0,494	2,879			
139	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-10 кВ ф. № 12, инв. № 11250, 11249, ул. Пушкова, Уральская, Северная, Правальная, Набережная совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ (1,213 км) по ул. Пушкова, Уральская, Набережная, р.п. Сакмары	3,118	0,000	3,118	2,928	0,190	3,594	0,000	3,427	0,167	0,167	0,476	0,000	0,499	0,000	-0,023	3,594	0,000	3,427	0,167	0,167	0,000	0,000	0,000	0,000	2014	14	ж/б опоры	АС, СИП	2,385	0,494	2,879			
140	р.п. Соль-Илецк (Соль-Илецкий РУЭС)	3,118	0,000	3,118	2,928	0,190	3,594	0,000	3,427	0,167	0,167	0,476	0,000	0,499	0,000	-0,023	3,594	0,000	3,427	0,167	0,167	0,000	0,000	0,000	0,000	2011	14	ж/б опоры	АС	2,694	0,140	2,834			
141	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № СР-10, от пункта учета и сооперации опоры №59, трасса Оренбург-Соль-Илецк, инв. №ОРН00111469, г. Соль-Илецк	3,118	0,000	3,118	2,928	0,190	3,594	0,000	3,427	0,167	0,167	0,476	0,000	0,499	0,000	-0,023	3,594	0,000	3,427	0,167	0,167	0,000	0,000	0,000	0,000	2014	14	ж/б опоры	СИП	0,494	0,140	0,634			
142	р.п. Шарлык (Шарлыкский РУЭС)	1,134	0,000	1,134	0,151	0,961	0,022	0,877	0,000	0,139	0,706	0,032	-0,257	0,000	-0,012	-0,255	0,877	0,000	0,139	0,706	0,032	0,000	0,000	0,000	0,000	2014	14	ж/б опоры	СИП	1,010	0,106	1,116			
143	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 5 совместный подвес с ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 (0,281 км) и (0,213 км), инв. № 114159, пер. Быховский, 9 Пятилетка, Гагарина, р.п. Шарлык	0,214	0,000	0,214	0,022	0,192	0,214	0,000	0,214	0,192	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,214	0,000	0,214	0,192	0,000	0,000	0,000	0,000	2014	14	ж/б опоры	СИП	0,494	0,140	0,634				
144	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-10 кВ ф. № 5, ул. М.Джалила, инв. № 114159, р.п. Шарлык	0,294	0,000	0,294	0,067	0,224	0,003	0,212	0,053	0,155	0,004	-0,082	0,000	-0,014	-0,069	0,001	0,212	0,000	0,053	0,155	0,004	0,000	0,000	0,000	2014	14	ж/б опоры	СИП	0,140	0,106	0,246				
145	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № 1, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ, ул. М.Джалила, инв. № 114160, р.п. Шарлык	0,465	0,000	0,465	0,038	0,418	0,009	0,302	0,046	0,245	0,011	-0,163	0,000	0,008	-0,173	0,002	0,302	0,000	0,046	0,245	0,011	0,000	0,000	0,000	2014	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,430	0,135	0,565				
146	Реконструкция ВЛ-10 кВ совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от КТП № 87, ул. Просторная, инв. № 114281, р.п. Шарлык	0,043	0,000	0,043	0,005	0,035	0,003	0,045	0,005	0,031	0,009	0,002	0,000	0,000	-0,004	0,006	0,045	0,000	0,005	0,031	0,009	0,000	0,000	0,000	2014	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,430	0,135	0,565				
147	Реконструкция ВЛ-10 кВ совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от КТП № 88, ул. Парковая, инв. № 114334, р.п. Шарлык	0,118	0,000	0,118	0,019	0,092	0,007	0,104	0,013	0,083	0,008	-0,014	0,000	-0,006	-0,009	0,001	0,104	0,000	0,013	0,083	0,008	0,000	0,000	0,000	2014	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,430	0,135	0,565				
148	г. Оренбург (Оренбургский городской округ)	0,181	0,000	0,181	0,000	0,000	0,000	0,179	0,000	0,043	0,009	-0,002	0,000	-0,054	0,043	0,009	0,179	0,000	0,127	0,043	0,009	0,000	0,000	0,000	2014	14	ж/б опоры	АС, СИП	0,424	0,135	0,559				
149	Модернизация ВЛ-10 кВ ф. С-4, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3170 до опоры № 50 ВЛ-10 кВ, инв. №ОРН01192077, ул. Казачья, п. Ленина, г. Оренбург	0,103	0,000	0,103	0,000	0,000	0,000	0,101	0,099	0,002	0,002	-0,002	0,000	-0,004	0,000	0,002	0,101	0,000	0,099	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000	2013	14	ж/б опоры	СИП	0,080	0,130	0,210				
150	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. ИВ-5, с совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ от ТП № 3104, оттайка от опоры № 86, инв. № ОРН04000649, ул. Загородное шоссе, г. Оренбург	0,024	0,000	0,024	0,024	0,000	0,022	0,000	0,019	0,003	0,003	-0,002	0,000	-0,005	0,000	0,003	0,022	0,000	0,019	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	2014	14	ж/б опоры	СИП	0,160	0,160	0,320				
151	Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № "РЦ-1" от опоры № 1 до опоры № 5, п. Росток, г. Оренбург	0,054	0,000	0,054	0,054	0,000	0,056	0,000	0,009	0,043	0,004	0,002	0,000	-0,045	0,043	0,004	0,056	0,000	0,009	0,043	0,004	0,000	0,000	0,000	2014	14	ж/б опоры	СИП	0,160	0,160	0,320				
152	Орские КЭС	6,279	0,000	6,279	1,760	4,519	0,000	5,402	1,368	4,034	0,000	-0,877	0,000	-0,392	-0,485	0,000	5,402	0,000	1,368	4,034	0,000	0,000	0,000	0,000	2014	14	ж/б опоры	СИП	0,400	0,400	0,800				
153	р.п. Алаповка (Алаповский РУЭС)	2,217	0,000	2,217	0,590	1,627	0,000	1,718	0,000	1,348	0,000	-0,499	0,000	-0,220	-0,279	0,000	1,718	0,000	0,370	1,348	0,000	0,000	0,000	0,000	2014	14	ж/б опоры	СИП	0,400	0,400	0,800				
154	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-10 кВ, ф. № 9, инв. №11159, с совместным подвесом ВЛ-0,4 кВ, по ул. Советской от ул. Целинной до КТПН-419, р.п. Алаповка	0,590	0,000	0,590	0,180	0,410	0,693	0,000	0,140	0,553	0,143	0,103	0,000	-0,040	0,143	0,000	0,693	0,000	0,140	0,553	0,143	0,000	0,000	0,000	2014	14	ж/б опоры	СИП	0,506	0,506	1,012				
155	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-10 кВ ф. № 3, оттайка на ТП-188, 231, инв. № 115127, 1151, 115130, ул. Майская, р.п. Алаповка	1,252	0,000	1,252	0,300	0,952	0,863	0,000	0,200	0,663	0,000	-0,389	0,000	-0,100	-0,289	0,000	0,863	0,000	0,200	0,663	0,000	0,000	0,000	0,000	2014	14	ж/б опоры	СИП	1,153	1,153	2,306				
156	Модернизация ВЛ-10кВ фидер №19, инв. №115290, совместным подвесом ВЛ-0,4 кВ, по ул. Советской от ул. Садовой до КТПН-419, р.п. Алаповка	0,375	0,000	0,375	0,110	0,265	0,162	0,000	0,030	0,132	0,000	-0,213	0,000	-0,080	-0,133	0,000	0,162	0,000	0,030	0,132	0,000	0,000	0,000	0,000	2014	14	ж/б опоры	СИП	0,400	0,400	0,800				
157	р.п. Кварцевый (Кварцевский РУЭС)	0,840	0,000	0,840	0,210	0,630	0,756	0,000	0,200	0,556	0,000	-0,074	0,000	-0,010	-0,064	0,000	0,756	0,000	0,200	0,556	0,000	0,000	0,000	0,000	2014	14	ж/б опоры	СИП	0,723	0,723	1,446				
158	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-10 кВ ф. № 8 от опоры № 49 до ТП-311, инв. № 11759, по ул. Степная, р.п. Кварцевый	0,259	0,000	0,259	0,070	0,189	0,151	0,000	0,040	0,111	0,000	-0,108	0,000	-0,030	-0,078	0,000	0,151	0,000	0,040	0,111	0,000	0,000	0,000	0,000	2014	14	ж/б опоры	СИП	0,150	0,150	0,300				

№ №	Наименование объекта	Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.										Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.										Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.														
		Планоый объем финансирования, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.					Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.														
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие
1	ВСЕГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
159	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-10 кВ ф. № 5 от опоры № 23 до ТП-19, инв. № 117110, по ул. , р.д. Кавказо	0,286	0,286	0,000	0,000	0,196	0,000	0,293	0,000	0,090	0,203	0,000	0,007	0,000	0,000	0,007	0,000	0,293	0,000	0,090	0,203	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
160	Реконструкция ВЛ-10 кВ инв. №11765 ф.8 от ЛР №26 до ТП-11 (0,11 км), ВЛ-10 кВ ф. № 13 от ТП-254 до ТП-11 (0,11 км), р.д. Кавказо	0,295	0,295	0,000	0,000	0,450	0,000	0,295	0,000	0,070	0,225	0,000	0,007	0,000	0,020	0,007	0,000	0,295	0,000	0,070	0,225	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
161	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-10 кВ ф. № 15, инв. № 11811 с совместным подansom ВЛ-0,4 кВ от ТП-54 (0,12 км) по пер. Уральскому, р.д. Новороск	1,558	1,558	0,000	0,450	1,108	0,000	1,558	0,000	0,448	1,110	0,000	0,002	0,000	-0,002	0,002	0,000	1,558	0,000	0,448	1,110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
162	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-10 кВ ф. № 7 (0,3 км) и от ТП-337 (0,4 км) по ул. Красная Пресня, Оренбургская, пер. Соколовый, инв. №11813, инв. № 1189, р.д. Новороск	0,206	0,206	0,000	0,060	0,146	0,000	0,207	0,000	0,057	0,150	0,000	0,001	0,000	-0,003	0,004	0,000	0,207	0,000	0,057	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
163	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-10 кВ ф. № 7 (0,3 км) и от ТП-337 (0,4 км) по ул. Красная Пресня, Оренбургская, пер. Соколовый, инв. №11813, инв. № 1189, р.д. Новороск	1,507	1,507	0,117	0,930	2,232	0,000	1,507	0,117	0,930	1,837	0,000	-0,001	0,000	-0,160	-0,140	0,000	1,507	0,117	0,930	1,837	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
164	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-10 кВ ф. № 10 от оп. № 49 до ТП-159, инв. № 116283, р.д. Добродоля	2,495	2,495	0,117	0,930	2,232	0,000	2,495	0,117	0,930	1,837	0,000	-0,001	0,000	-0,160	-0,140	0,000	2,495	0,117	0,930	1,837	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
165	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-10 кВ ф. № 9 от п/ст Д-1 до ТП-266, инв. № 11658, 116286, р.д. Добродоля	0,157	0,157	0,000	0,050	0,107	0,000	0,162	0,000	0,050	0,112	0,000	0,005	0,000	0,000	0,005	0,000	0,162	0,000	0,050	0,112	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
166	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-10 кВ ф. "Красный флаг" с п/с Бузулукская, от ТП № 185 до опоры № 5 до ТП № 87, инв. № ЕЗЛ00000409, г. Бузулук	3,279	3,279	0,117	0,930	2,232	0,000	3,279	0,117	0,930	1,837	0,000	-0,001	0,000	-0,160	-0,140	0,000	3,279	0,117	0,930	1,837	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
167	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-10 кВ ф. № 9 от п/ст Д-1 до ТП-266, инв. № 11658, 116286, р.д. Добродоля	0,034	0,034	0,000	0,030	0,071	0,000	0,034	0,000	0,011	0,090	0,000	0,000	0,000	-0,019	0,019	0,000	0,034	0,000	0,011	0,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
168	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-10 кВ ф. "Хлестчат" от РП № 2 по ул. Фрунзе, инв. № ЕЗЛ00003150, совместным подansom с ВЛ-0,4кВ от ТП № 82 (0,245 км), от ТП № 233 (0,152 км), от ТП № 108 (0,337 км), г. Бузулук	0,003	0,003	0,000	0,003	0,003	0,000	0,003	0,003	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,003	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
169	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-6кВ ф. "Красный флаг" с п/с Бузулукская, от ТП № 185 до опоры № 5 до ТП № 87, инв. № ЕЗЛ00000409, г. Бузулук	0,080	0,080	0,000	0,080	0,000	0,000	0,080	0,000	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,080	0,000	0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
170	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-6кВ ф. "Хлестчат" от РП № 1 ПС "Бузулукская", пос. Лесное, инв. № ЕЗЛ00009004, г. Бузулук	0,003	0,003	0,000	0,003	0,003	0,000	0,003	0,003	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,003	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
171	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-6кВ ф. "Суворовский" от РП № 1 ПС "Бузулукская" по ул. Восточная, район дач за р. Самара, инв. № ЕЗЛ00003453, г. Бузулук	0,003	0,003	0,000	0,003	0,003	0,000	0,003	0,003	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,003	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
172	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-6кВ ф. "Суворовский" от РП № 1 ПС "Бузулукская", пос. Лесное, инв. № ЕЗЛ00009004, г. Бузулук	0,003	0,003	0,000	0,003	0,003	0,000	0,003	0,003	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,003	0,003	0,003	0,003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
173	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-6кВ ф. "Суворовский" от РП № 1 ПС "Бузулукская", район дач за р. Самара, инв. № ЕЗЛ00003149, ЕЗЛ00003153, г. Бузулук	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
174	Р.п. Курмангаева (Курмангаевский РУЭС)	0,784	0,784	0,000	0,110	0,674	0,000	0,784	0,000	0,240	0,544	0,000	0,014	0,014	0,000	0,000	0,000	0,784	0,014	0,240	0,544	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
175	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-10кВ ф. № 10 с п/с "Курмангаевская" от ТП № 102 до ТП № 118, совместный подansom с ВЛ-0,4кВ от ТП № 118, инв. № ЕЗЛ00006428, по ул. Фомина, Крестылевская, р.д. Курмангаева	0,784	0,784	0,000	0,110	0,674	0,000	0,784	0,000	0,240	0,544	0,000	0,014	0,014	0,000	0,000	0,000	0,784	0,014	0,240	0,544	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
176	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-10кВ ф. № 10 с п/с "Курмангаевская" от ТП № 102 до ТП № 118, совместный подansom с ВЛ-0,4кВ от ТП № 118, инв. № ЕЗЛ00006428, по ул. Фомина, Крестылевская, р.д. Курмангаева	0,784	0,784	0,000	0,110	0,674	0,000	0,784	0,000	0,240	0,544	0,000	0,014	0,014	0,000	0,000	0,000	0,784	0,014	0,240	0,544	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
177	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-10 кВ ф. № 5 с п/с "Топка", по ул. Строителей, пер. Бакарный, совместный подansom с ВЛ-0,4кВ от ТП № 109 (0,368 км), инв. № ЕЗЛ00006043, р.д. Топко	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
178	Р.п. Первомайский (Первомайский РУЭС)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
179	Реконструкция ВЛ-10кВ ф. № 7 п/с Первомайский по ул. Л.Т.Толстого р.д. Первомайский (контакт провода СИП-2 по опорам ВЛ-10кВ). Инв. № ЕЗЛ00006325	14,517	14,517	0,000	6,049	7,503	0,965	14,517	0,000	6,049	5,790	0,480	0,050	0,000	-0,975	-1,704	0,000	14,517	0,000	6,049	5,790	0,480	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
180	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-10 кВ ф. "ТД-9" (частично с совместным подansom с ВЛ-0,4кВ от ТП № 80, ТП № 29, ТП № 92, ТП № 6, ТП № 32, ТП № 64, ТП № 34, ТП № 65, ТП № 113, ТП № 41), ул. Комарова, Мельничная, Рабочая, Полевая, 8 Марта, С.Третьякова, ул. Оренбургская, Абдуллинская, инв. № № 452, 434, 449, г. Абдуллино	12,489	12,489	0,000	5,055	6,543	0,891	12,489	0,000	5,055	4,865	0,407	-0,034	0,000	-0,972	-1,678	-0,484	12,489	0,000	5,055	4,865	0,407	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
181	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-10 кВ ф. "ТД-9" (частично с совместным подansom с ВЛ-0,4кВ от ТП № 80, ТП № 29, ТП № 92, ТП № 6, ТП № 32, ТП № 64, ТП № 34, ТП № 65, ТП № 113, ТП № 41), ул. Комарова, Мельничная, Рабочая, Полевая, 8 Марта, С.Третьякова, ул. Оренбургская, Абдуллинская, инв. № № 452, 434, 449, г. Абдуллино	12,489	12,489	0,000	5,055	6,543	0,891	12,489	0,000	5,055	4,865	0,407	-0,034	0,000	-0,972	-1,678	-0,484	12,489	0,000	5,055	4,865	0,407	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
182	Реконструкция (строительство взамен ликвидированной) ВЛ-10 кВ ф. "ТД-9" (частично с совместным подansom с ВЛ-0,4кВ от ТП № 80, ТП № 29, ТП № 92, ТП № 6, ТП № 32, ТП № 64, ТП № 34, ТП № 65, ТП № 113, ТП № 41), ул. Комарова, Мельничная, Рабочая, Полевая, 8 Марта, С.Третьякова, ул. Оренбургская, Абдуллин																																			

№ №	Наименование объекта	Плавовый объем финансирования, млн. руб.										Фактически профинансировано, млн. руб.										Окладные фактической стоимости работ от плавовой стоимости, млн. руб.										Фактически освоено (закрыто актами выделенных работ), млн. руб.										Технические характеристики создаваемых объектов									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36																
100	ВСЕГО Строительство кабельного выхода КЛ-6 кВ ф. РП-11 "Аэропорт", г. Бузурустан	0,354		0,059	0,270	0,025	0,258	0,119	0,080	-0,096	0,000	0,000	0,000	-0,151	0,055	0,258	0,059	0,119	0,080																																
101	Строительство кабельного выхода КЛ-6 кВ ф. РП-9 "Водокабор", г. Бузурустан	0,354		0,059	0,270	0,025	0,284	0,142	0,081	-0,070	0,000	0,002	0,000	-0,128	0,056	0,284	0,061	0,142	0,081																																
102	р.п. Ассеново (Ассеновский РУЭС)	1,476	0,000	0,358	1,087	0,031	1,474	1,087	0,029	-0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,002	1,474	0,000	0,358	1,087	0,029																															
103	Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой ВЛ-10 кВ ф. "Элеватор" до существующей РП-10 кВ ул. Почтовая, с. Загладино, р.п. Ассеново	0,380		0,092	0,284	0,004	0,380	0,284	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,380	0,092	0,284	0,004																																
104	Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой РП до проектируемой ВЛ-10 кВ ф. "Элеватор" ул. Почтовая, с. Загладино, р.п. Ассеново	0,083		0,038	0,036	0,009	0,081	0,036	0,007	-0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,081	0,038	0,036	0,007																																
105	Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой ВЛ-10 кВ ф. "Элеватор" до существующей РП-10 кВ ф. "Элеватор" (переход под ж/д) ул. Почтовая, с. Загладино, р.п. Ассеново	0,648		0,076	0,566	0,006	0,648	0,566	0,006	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,648	0,076	0,566	0,006																																
106	Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой РП-10 кВ до существующей ВЛ-10 кВ ф. "ЗТ-2" ул. Почтовая, с. Загладино, р.п. Ассеново	0,226		0,098	0,122	0,006	0,227	0,122	0,007	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,227	0,098	0,122	0,007																																
107	Строительство КЛ-10 кВ от проектируемой РП-10 кВ до существующей ВЛ-10 кВ ф. "Школа" ул. Почтовая, с. Загладино, р.п. Ассеново	0,139		0,054	0,079	0,006	0,138	0,079	0,005	-0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,138	0,054	0,079	0,005																																
108	Орские КЭС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																	
109	г. Орск	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																	
110	Строительство КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ до ПП-160 ул. Аларская, г. Орск	17,950	0,000	1,531	15,770	0,649	16,499	14,451	0,646	-1,451	0,099	-0,228	-1,319	-0,003	16,499	1,303	14,451	0,646																																	
111	Трансформаторные подстанции, оборудованные	6,373	0,000	0,618	5,467	0,288	6,085	3,928	0,271	-1,685	0,099	-0,228	-1,539	-0,017	6,085	0,099	3,928	0,271																																	
112	Головные предприятия	0,944	0,000	0,118	0,785	0,041	0,941	0,780	0,070	-0,003	0,000	-0,027	-0,005	0,029	0,941	0,091	0,780	0,070																																	
113	Алпарат управления ГУП ОКЭС	0,944	0,000	0,118	0,785	0,041	0,941	0,780	0,070	-0,003	0,000	-0,027	-0,005	0,029	0,941	0,091	0,780	0,070																																	
114	Строительство ресурсуара, п. Новоаэропорный	0,785	0,000	0,019	0,721	0,045	0,708	0,591	0,046	-0,077	0,000	0,052	-0,130	0,001	0,708	0,091	0,591	0,046																																	
115	р.п. Абулган (Абулганский РУЭС)	0,785	0,000	0,019	0,721	0,045	0,708	0,591	0,046	-0,077	0,000	0,052	-0,130	0,001	0,708	0,091	0,591	0,046																																	
116	Строительство КТПНТ-400-100,4 кВ № 111 (250 кВА), пер. Средний, р.п. Абулган	0,523	0,000	0,051	0,460	0,012	0,504	0,444	0,013	-0,019	0,000	-0,004	-0,016	0,001	0,504	0,047	0,444	0,013																																	
117	р.п. Илек (Илекский РУЭС)	0,523	0,000	0,051	0,460	0,012	0,504	0,444	0,013	-0,019	0,000	-0,004	-0,016	0,001	0,504	0,047	0,444	0,013																																	
118	Строительство КТПНТ-400-100,4 кВ (250 кВА) для СОШ № 2, р.п. Илек	1,054	0,000	0,111	0,919	0,024	0,975	0,873	0,028	-0,079	0,000	-0,037	-0,046	0,004	0,975	0,074	0,873	0,028																																	
119	р.п. Новоаэропорный (Новоаэропорский РУЭС)	0,543		0,067	0,464	0,012	0,502	0,451	0,014	-0,041	0,000	-0,030	-0,013	0,002	0,502	0,037	0,451	0,014																																	
120	Строительство КТПНТ-400-100,4 кВ (160 кВА) № Новая-1 ул. Советская, с. Полевая Новоаэропорского р-на	0,511		0,044	0,455	0,012	0,473	0,422	0,014	-0,038	0,000	-0,007	-0,033	0,002	0,473	0,037	0,422	0,014																																	
121	р.п. Переволочек (Переволочекский РУЭС)	0,899	0,000	0,066	0,783	0,050	1,044	0,902	0,078	0,145	0,000	-0,002	0,119	0,028	1,044	0,064	0,902	0,078																																	
122	Строительство ресурсуара ВЛ-10 кВ ф. № ПВ 4, ул. Ленинская, р.п. Переволочек	0,899	0,000	0,066	0,783	0,050	1,044	0,902	0,078	0,145	0,000	-0,002	0,119	0,028	1,044	0,064	0,902	0,078																																	
123	г. Орск	0,410	0,000	0,039	0,342	0,029	0,417	0,338	0,036	0,007	0,000	-0,004	-0,004	0,007	0,417	0,043	0,338	0,036																																	
124	г. Орск	0,410	0,000	0,039	0,342	0,029	0,417	0,338	0,036	0,007	0,000	-0,004	-0,004	0,007	0,417	0,043	0,338	0,036																																	
125	Строительство МТП-400-100,4 кВ (160 кВА) ул. Советская, г. Солы-Илек	0,410		0,039	0,342	0,029	0,417	0,338	0,036	0,007	0,000	-0,004	-0,004	0,007	0,417	0,043	0,338	0,036																																	
126	г. Оренбург (Оренбургский городской участок)	1,758	0,000	0,214	1,457	0,087	0,999	0,099	0,099	-0,214	-1,457	-0,087	-0,087	-0,087	0,999	0,099	0,099	0,099																																	
127	Строительство 2КТПНТ-400-100,4 кВ (2х160 кВА), Ростовские пруды, г. Оренбург	1,758		0,214	1,457	0,087	0,999	0,099	0,099	-0,214	-1,457	-0,087	-0,087	-0,087	0,999	0,099	0,099	0,099																																	
128	Орские КЭС	0,256	0,000	0,050	0,206	0,000	0,473	0,413	0,000	0,217	0,000	0,010	0,218	0,000	0,218	0,000	0,218	0,000																																	
129	г. Орск	0,256	0,000	0,050	0,206	0,000	0,473	0,413	0,000	0,217	0,000	0,010	0,218	0,000	0,218	0,000	0,218	0,000																																	
130	Строительство пункта коммерческого учета напорной установки на опоре №9 ВЛ-10 кВ ф. П РП-2 до ПП-389, г. Орск	0,256	0,000	0,050	0,206	0,000	0,473	0,413	0,000	0,217	0,000	0,010	0,218	0,000	0,218	0,000	0,218	0,000																																	
131	р.п. Домбаровский (Домбаровский РУЭС)	0,256	0,000	0,050	0,206	0,000	0,473	0,413	0,000	0,217	0,000	0,010	0,218	0,000	0,218	0,000	0,218	0,000																																	
132	Строительство СТП-63/100,4 кВА аэропорт пос. Домбаровский (электрооборудование адм. здания клетчатой площадки); р.п. Домбаровский	0,256		0,050	0,206	0,000	0,473	0,413	0,000	0,217	0,000	0,010	0,218	0,000	0,218	0,000	0,218	0,000																																	
133	Бузулукские КЭС	4,921	0,000	0,305	4,616	0,000	4,914	4,609	0,000	-0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	4,914	0,305	4,609	0,000																																	
134	г. Бузулук	4,921	0,000	0,305	4,616	0,000	4,914	4,609	0,000	-0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	4,914	0,305	4,609	0,000																																	
135	Строительство 2КТПНТ-630-60,4 кВ на пересечении ул. Московская и Мединской; г. Бузулук	2,343		0,143	2,200	0,000	2,343	2,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,343	0,143	2,200	0,000																																	
136	Строительство 2КТПНТ-630-60,4 кВ на пересечении ул. Московская и Сорочинская; г. Бузулук	2,342		0,142	2,200	0,000	2,342	2,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,342	0,142	2,200	0,000																																	

№ №	Наименование объекта	Плывовой объем финансирования, млн. руб.										Фактически освоено (закрыто) вступая выделенных работ), млн. руб.										Технические характеристики создаваемых объектов																
		Фактически профинансировано, млн. руб.					Освоение фактической стоимости работ от вливовых источников, млн. руб.					Фактически освоено (закрыто) вступая выделенных работ), млн. руб.					генерирующие объекты					линии электропередачи																
		всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощность, МВА	год ввода в эксплуатацию	нормативный срок службы, лет	тип опор	марка кабеля	протяженность, км	иные объекты							
1	ВСЕГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
140	Строительство МПНТ-160-10/0,4 кВ № 113, ул. Комарова, г. Абульдино	0,308		0,032	0,276	0,007	0,315		0,032	0,276	0,007	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,315		0,032	0,276	0,007					2014	18	ТМГ-1шт	0,160									
141	Строительство КТПНТ-250-10/0,4 кВ № 65, ул. Восточная, г. Абульдино	0,453		0,039	0,414	0,007	0,460		0,039	0,414	0,007	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,460		0,039	0,414	0,007					2014	18	ТМГ-1шт	0,250									
142	Строительство КЭС Бузулукские КЭС	5,355	0,000	0,427	4,928	0,361	5,264	0,000	0,427	4,837	0,361	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,264	0,000	0,427	4,837	0,361					2014	18	ТМГ-1шт	0,250									
143	Строительство КЭС в д. Алексеево (Алексеевский РУЭС)	4,706	0,000	0,384	3,972	0,350	4,706	0,000	0,384	3,972	0,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,706	0,000	0,384	3,972	0,350					2014	20											
144	Строительство РП, ул. Пестовая, с. Заглядино р.п. Асеево	4,706	0,000	0,384	3,972	0,350	4,706	0,000	0,384	3,972	0,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,706	0,000	0,384	3,972	0,350					2014	18	ТМГ-1шт	0,250									
145	Строительство КТПНТ-250-10/0,4 кВ, ул. Северная (Северный РУЭС)	0,649	0,000	0,043	0,595	0,011	0,649	0,000	0,043	0,595	0,011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,649	0,000	0,043	0,595	0,011					2014	18	ТМГ-1шт	0,250									
146	Строительство КТПНТ-250-10/0,4 кВ, ул. Советская, р.п. Северное	0,649	0,000	0,043	0,595	0,011	0,649	0,000	0,043	0,595	0,011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,649	0,000	0,043	0,595	0,011					2014	18	ТМГ-1шт	0,250									
147	Строительство КЭС Сорочинские КЭС	0,284	0,000	0,060	0,224	0,000	0,284	0,000	0,060	0,224	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,284	0,000	0,060	0,224	0,000					2014	18	ТМГ-1шт	0,250									
148	Строительство КЭС в с. Сорочинские	0,284	0,000	0,060	0,224	0,000	0,284	0,000	0,060	0,224	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,284	0,000	0,060	0,224	0,000					2014	18	ТМГ-1шт	0,250									
149	Строительство МПНТ-250-10/0,4 кВ № 216, фидер № 5 п/с "Сорочинская", ул. С. Орловская, г. Сорочинские	0,284		0,060	0,224	0,000	0,284		0,060	0,224	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,284		0,060	0,224	0,000					2014	18	ТМГ-1шт	0,250									
150	Развитие производственных баз	34,833	2,474	30,420	0,854	1,085	34,177	0,707	32,235	0,173	1,062	0,656	1,767	1,815	0,681	0,023	34,177	0,707	32,235	0,173	1,062					2014	18	ТМГ-1шт	0,250									
151	Головое предприятие	26,712	1,301	23,472	0,854	1,085	26,265	0,344	24,859	0,000	1,062	0,447	0,957	1,387	0,854	0,000	26,265	0,344	24,859	0,000	1,062					2014	18	ТМГ-1шт	0,250									
152	Строительство здания склада с административными помещениями на базе ГУП "ОКЭС"	0,854			0,854		0,854			0,854		0,409	0,000	1,263	0,000	0,000	1,263		0,000	1,263	0,000																	
153	Работа архитектурного проекта по объекту "Строительство административного здания ГУП "ОКЭС" по ул. Цыпкина, г. Оренбург"	0,235	0,235				0,235	0,235				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,235	0,235		0,000	0,235																	
154	ПИР "Строительство гаража Александровского РУЭС"	0,308	0,308				0,308	0,308				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,308	0,308		0,000	0,308																	
155	ПИР "Строительство административного здания и гаража Первомайского РУЭС"	0,678	0,649			0,029	0,678	0,649		0,029	0,029	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,678	0,649		0,000	0,678																	
156	Строительство административного здания Сахарского РУЭС	15,676	0,109	14,897		0,670	18,351	0,109	17,457	0,894	0,894	0,785	2,675	0,000	2,560	0,000	18,351	0,109	17,457	0,894	0,894																	
157	Строительство здания гаража с ремонтной мастерской Самарского РУЭС	8,961		8,575		0,386	6,416		6,139		0,277	2,545	0,000	2,156	0,000	0,000	6,416		6,139		0,277																	
158	Орские КЭС	1,086	0,000	1,086	0,000	0,000	1,086	0,004	1,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,060	0,004	1,060	0,000	0,000																	
159	Строительство стоянки для автотранспорта Кавалевского РУЭС	1,086		1,086			1,086		1,086			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,086		1,086		0,000																	
160	Строительство водопровода к административному зданию Добровольского РУЭС, р.п. Добровольское	0,347	0,347	0,000	0,000	0,000	0,004	0,004	0,000	0,000	0,000	0,004	0,004	0,004	0,000	0,000	0,004	0,004	0,000	0,000	0,000																	
161	Бузулукские КЭС	0,347	0,347	0,000	0,000	0,000	0,710	0,347	0,190	0,173	0,000	0,363	0,000	0,190	0,173	0,000	0,710	0,347	0,190	0,173	0,000																	
162	Строительство здания гаража Первомайского РУЭС, инв. № БЗЛ 00001140, по ул. Северная, 3, р.п. Первомайский	0,347	0,347				0,347	0,347				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,347	0,347		0,000	0,347																	
163	Строительство водопровода, ул. Луговая, 10, г. Бузулук						0,117		0,070	0,047		0,117	0,000	0,070	0,047	0,000	0,117	0,000	0,070	0,047	0,000																	
164	Благоустройство территории производственной базы, ул. Луговая, 10, г. Бузулук						0,127		0,080	0,047		0,127	0,000	0,080	0,047	0,000	0,127	0,000	0,080	0,047	0,000																	
165	Благоустройство территории производственной базы, ул. Луговая, 10, г. Бузулук						0,119		0,040	0,079		0,119	0,000	0,040	0,079	0,000	0,119	0,000	0,040	0,079	0,000																	
166	Абульдинские КЭС	0,826	0,826	0,000	0,000	0,000	0,012	0,012	0,000	0,000	0,000	0,012	0,012	0,012	0,000	0,000	0,012	0,012	0,000	0,000	0,000																	
167	ПИР "Строительство административного здания и здания гаража с ремонтной мастерской Матвеевского РУЭС"	0,413	0,413				0,006	0,006				0,006	0,006	0,006	0,000	0,000	0,006	0,006		0,006	0,000																	
168	ПИР "Строительство административного здания и здания гаража с ремонтной мастерской Пономаревского РУЭС"	0,413	0,413				0,006	0,006				0,006	0,006	0,006	0,000	0,000	0,006	0,006		0,006	0,000																	
169	Бузулукские КЭС	5,862	0,000	5,862	0,000	0,000	6,126	0,000	6,126	0,000	0,000	0,264	0,000	0,264	0,000	0,000	6,126	0,000	6,126	0,000	0,000																	
170	Строительство гаража, ул. Коммунальная, с. Асеево	5,058		5,058			5,322		5,322			0,264	0,000	0,264	0,000	0,000	5,322		5,322		0,000																	
171	Демонтаж административного здания городского участка с гаражом г. Бузулук, ул. Чкалова, д. 111	0,549		0,549			0,549		0,549			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,549		0,549		0,000																	
172	Строительство отражения (0,052 кв), ул. Чкалова, г. Бузулук	0,255		0,255			0,255		0,255			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,255		0,255		0,000																	
173	Обустройство в/с требующее монтажа	31,422	0,000	31,422	0,000	0,000	55,524	0,000	55,524	0,000	0,000	22,102	0,000	22,102	0,000	0,000	55,524	0,000	55,524	0,000	0,000																	
174	Головое предприятие	10,022		10,022			25,848		25,848			15,826	0,000	15,826	0,000	0,000	25,848		25,848		0,000																	
175	Орские КЭС	5,503		5,503			7,814		7,814			2,311	0,000	2,311																								